

3-3 영주 4대관문사업 추진

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018 ~ 2021)	추진중	2,000백만원 (시비)	15%	도시과 도시경관팀
담당자	과장:박종호(☎639-6670), 팀장:김성국(6696)				

1 사업개요

- 사업위치 : 영주시 봉현면 대촌리 일원(영주사과 APC 주차장)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 총사업비 : 2,000백만원
- 사업내용 : 영주시 관문조형물 설치(북부권)
※ 1차 사업으로 영주시 북측 관문지역인 풍기·봉현에 설치

2 추진상황

- '18. 10. 4. : 관문조형물 설치 기획 및 계획용역 시행
- '18. 11. 20. : 관문조형물 설치 실시설계용역 착수
- '19. 12. 26. : 관문조형물 설치 실시설계용역 완료
- '20. 02. 13. : 관문조형물 설계변경용역 시행
- '20. 08. 28. : 관문조형물 설계변경용역 완료
- '20. 09. 01. : 관문조형물 설치공사 발주

3 문제점 및 대책

- 문제점 : 최초 예정 공사비(35.7억)가 예산(20억)을 초과하여 설계변경 용역 시행
- 대 책 : 관문조형물 규모 설계조정(20억원)

4 향후 추진계획

- '20. 10월 : 관문조형물 설치공사 착공
- '21. 03월 : 관문조형물 공사 완료

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	2,000			2,000		2,000			2,000		
기투자											
2020	2,000			2,000		2,000			2,000		
2021이후											

6 사업추진 사진 등



예상 조감도