

3-5 삼판서고택~문화예술회관 무지개다리 설치

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2019년~2022년)	추진중	14,900백만원 (도비2,500 시비12,400)	10%	하천과
담당자	과장:배종태(☎639-6900) 팀장:권철환(☎6901) 주무관:김진호(☎6904)				

1 사업개요

- 위 치 : 영주시 가흥동 10번지 일원(구학공원~영주문화원)
- 사업기간 : 2019.06 ~ 2022.12(3년 6개월)
- 사업규모 : 보행교(L=230m, B=4.0m), 데크로드, 야간 경관 조명, 교통약자 연결로
- 총사업비 : 14,900백만원(도비 2,500백만원, 시비 12,400백만원)

2 추진상황

- 2019.03 : 용역과제 심의 원안 가결
- 2019.06 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2019.12 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2019.12 : 낙후지역발전 지원사업 확정(도비 2,500백만원 확정)
- 2020.06 : 기본 및 실시설계용역 착수(한맥기술)
- 2020.07.29 : 기본 및 실시설계용역 착수보고회 개최
- 2020.09.09 : 기본 및 실시설계용역 2차보고회 개최

3 향후 추진계획

- 2020.10.07 : 기본 및 실시설계용역 3차보고회 개최
- 2020.12 : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2021.03 : 서천 선비다리 건설사업 착공
- 2022.12 : 서천 선비다리 건설사업 준공

4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	14,900		2,500	12,400		14,900		2,500	12,400		
기투자	100			100		100			100		
2020	500			500		500			500		
2021이후	14,300		2,500	11,800		14,300		2,500	11,800		

5 사업추진 사진(조감도)

