

5-14 창진~고현간 연결도로 개설

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2019 ~2021)	추진중	2,000백만원 (전액시비)	40%	건설과 지역개발팀
담당자	과장:강한원(☎639-6700) 팀장:최종봉(☎6721) 주무관:이향락(☎6722)				

1 사업개요

- 구 간 : 고현동 아랫귀내 ~ 창진동 창진교회 앞
- 사업기간 : 2019 ~ 2021년(3년간)
- 사 업 비 : 2,000백만원

2 추진상황

- `18. 3월 : 중앙선철도 유휴부지 활용방안 기본계획 용역발주
- `18. 8월 : 권역별 주민설명회 및 주민의견 수렴
- `18. 11월 : 기본계획 용역완료(중앙선 철도 유휴부지 활용방안)
- `18. 11월 : 철도유휴부지 한국철도시설공단, 코레일 사업제안(투자전략과 추진)
- `19. 7월 : 2회추경 타당성조사 용역비 편성
- `19. 11월 : 타당성 조사용역 착수(철도교량 사용가능 여부 및 하천점용·철도협의를)
- `20. 3월 : 창진~고현간 연결도로 중간보고회
- `20. 5월 : 주민설명회 개최
- `20. 6월 : 도로개설 관련 기관 협의문서 발송 등
- `20. 7월 : 용역 완료

3 문제점 및 대책

- 2020년 중앙선 철도복선화사업 완료 후 추진 가능

4 향후 추진계획

- `20. 9월 : 주민설명회 개최(2차)
- `20. 9월 : 타당성 조사용역 완료
- `21. 1월 : 공사 발주 및 착공
- `22. 6월 : 사업완료

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	2,000			2,000		18			18		
기투자	18			18		18			18		
2020											
2021이후	1,982			1,982							