

## 5-7 평은면 수질개선을 위한 지방상수도 전면 보급

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기후 (2018년~2022년)	추진중	12,000백만원 (국2,000 도7,480 시2,520)	10%	수도사업소
담당자	소장:전재홍(☎639-7260) 팀장:강신혁(☎7269) 주무관:김호현(☎7270)				

### 1 사업개요

- 시 외곽 생활용수 수질악화 및 수량부족 지역에 지방상수도를 확대 공급하여 주민들에게 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급
- 영주시 수도정비기본계획에 의거 추진

### 2 추진상황

- 2017. 07. 25 : 수도정비기본계획 변경 승인(환경부)
- 2018. 05. 14 : 국비지원 신청서 제출(환경부)
- 2018. 06. 28 : 기본 및 실시설계용역 착수(시비 확보액)
- 2018. 12. 21 : 영주⇔안동시간 협의관련 검토서 공문 발송
- 2019. 03. 20 : 강동리, 오운리, 지곡리 일원 안동시 협의
- 주민설명회 개최(2회) : '19.04.10.(1회), '19.06.28.(2회)
- 2019. 08. 23 : 설계자문위원회개최
- 2019. 10. 15 : 경상북도 계약원가심사 반려(설계안전성검토 후 요청)
- 2020. 03월 : 설계안전성검토 용역 완료
- 2020. 05. 22 : 경상북도 원가심사 완료
- 2020. 06. 03 : 영주시 일상감사 완료
- 2020. 06. 29 : 1차분공사 발주 및 착공

### 3 향후 추진계획

- 2020. 07월 ~ 09월 : 2차분공사 기술심의 및 설계안전성검토
- 2020. 10월 : 경상북도 원가심사 및 영주시 일상감사(2차분)
- 2020. 10월 : 2차분공사 발주 및 착공(운문배수지~금강·동호)
- 2021. 08월 : 운문배수지(수도시설) 도시계획시설 결정
- 2021. 10월 ~ 2022. 08월 : 사업인가 신청, 감정평가, 보상 협의
- 2022. 03월 : 3차분 공사 착공(평은리교~평은리~천본)

## 4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	12,000	2,000	7,480	2,520		12,000	2,000	7,480	2,520		
기투자	3,357	2,000	257	1,100		3,357	2,000	257	1,100		
2020	2,143		1,693	450		2,143		1,693	450		
2021이후	6,500		5,530	970		6,500		5,530	970		

## 5 사업추진 사진

