

삼판서고택 ~ 문화예술회관 선비다리 설치

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2019년~2023년)	추진중	149억원 (도25억 시124억)	10%	하천관리팀
담당자	과장 : 배종태(☎639-6900) 팀장 : 권철환(☎6901) 주무관 : 김진호(☎6903)				

1 사업개요

- 사업명 : 서천 선비다리 건설공사
- 사업기간 : 2019.06. ~ 2023.12
- 사업규모 : 보행교(L=230m, B=4.0m) 전망대, 데크로드 교통약자 연결로, 야간경관조명
- 사업비 : 14,900백만원(도비 2,500, 시비 12,400)

2 추진상황

- 2018. 09월 : 영주시 도시경관 전략계획 수립(선비 11경 반영)
- 2019. 06월 : 타당성검토 및 기본계획 용역 착수
- 2019. 08월 : 타당성검토 및 기본계획 용역 보고회 개최
- 2019. 10월 : 2019년 제4차 영주시 지방재정투자심사 완료
- 2019. 12월 : 타당성검토 및 기본계획 용역 준공
- 2020. 02월 : 경상북도 낙후지역발전 전략사업 기본계획 반영(경상북도)
- 2020. 06월 : 기본 및 실시설계용역 PQ 심사완료
- 2020. 06월 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 07월 : 착수 보고회 개최
- 2020. 08월 : 시의회 보고
- 2020. 09월 : 2차 보고회 개최
- 2020. 10월 : 3차 보고회 개최 (교량위치 및 교량형식(사장교) 결정)
- 2020. 11월 : 기본 및 실시설계용역 일시중지(디자인 결정 지연)

3 문제점 및 대책

- 디자인 결정 지연 및 도비예산 미확보에 따른 계획일정 차질
- 디자인 확정 후 2021년 추경편성 시 일부예산 시비 우선확보

4 향후 추진계획

- 2021.01. : 선비다리 최종디자인 결정 협의(도시건축관리단장)
- 2021.02. : 특수교량 공법심의(기술제안서 안내 공고 후 1개월 정도 소요)
- 2021.03. : 2021년 제2차 투자심사 의뢰

- 2021.04. : 선비다리 야간경관조명 보고회 개최
- 2021.04. : 선비다리 관련 시의회 및 국회의원 보고
- 2021.04. : 2021년 제1차 지방재정 투자심사 완료(경상북도)
- 2021.04. : 건설공사 설계VE 용역시행
 - ※ 건설기술진흥법 시행령 제75조, 100억원 이상 건설공사
- 2021.05. : 하천기본 계획 및 하천공작물 설치 협의(3개월 소요)
- 2021.08. : 문화재 현상 변경(문화재청)
 - ※ 부득이한 내용변경 방지를 위하여 실시설계 완료 전 협의
- 2021.09. : 최종 용역보고회
- 2021.09 ~ 10. : 지방건설기술심의회 심의(경상북도)
- 2022.01. : 공사착공
- 2023.12. : 공사준공

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	149		25	124		6			6		
기투자	1			1		1			1		
2020	5			5		5			5		
2021이후	143		25	118							

6 사업추진 사진

