

⑤-14 창진~고현간 연결도로 개설

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기후 (2018년~2023년)	추진중	2,500백만원 (전액 시비)	5%	건설과 지역개발팀
담당자	과장:강한원(☎639-6700) 팀장:최종봉(☎6721) 주무관:이향락(☎6722)				

1 사업개요

- 구 간 : 고현동 아랫귀내 ~ 창진동 창진교회 앞
- 사업량 : 도로(B = 4.0m, L=2,100m)
(라멘교 3개소, 거더 20m@6경간)
- 총사업비 : 2,500백만원
 - 2021년 이후 : 2,500백만원
- 사업기간 : 2021 ~ 2023(3년)

2 추진상황

- 2018. 03월 : 중앙선철도 유휴부지 활용방안 기본계획 용역발주
- 2018. 08월 : 권역별 주민설명회 및 주민의견 수렴
- 2018. 11월 : 기본계획 용역완료(중앙선 철도 유휴부지 활용방안)
- 2018. 11월 : 철도유휴부지 한국철도시설공단, 코레일 사업제안(투자전략과 추진)
- 2019. 07월 : 2회추경 타당성조사 용역비 편성
- 2019. 11월 : 타당성 조사용역 착수(철도교량 사용가능 여부 및 하천점용·철도협의)
- 2020. 03월 : 창진~고현간 연결도로 중간보고회
- 2020. 05월 : 주민설명회 개최
- 2020. 06월 : 도로개설 관련 기관 협의문서 발송 등
- 2020. 11월 : 주민설명회 개최(2차)

3 문제점 및 대책

- 연장 100미터 이상 교량(제2종 시설물)이 있어 설계안정성검토 대상

4 향후 추진계획

- 2021. 01월 : 실시설계용역 발주
- 2022. 01월 : 공사 발주
- 2022. 12월 : 공사 준공예정

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	2,500					18			18		
기투자	18					18			18		
2020											
2021이후	2,482										

6 사업추진 사진

