

3-1-2

폐선부지 주민편의시설 조성 도로 확포장

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2021~2024)	5,400백만원 (특교세 500 시비 4,900)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (20%)	건설과 토목팀	과 장	황규원(☎6700)	미래전략실 미래전략팀
		팀 장	한용호(☎6711)	
		담당자	강민석(☎6714)	

□ 공약목표

❖ 철도운행으로 단절되고 협소한 도로를 연결·확장하여 안전한 통행환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 풍기읍(4개소), 문수면(3개소), 안정면(1개소)
 - 풍기읍 : 창락리, 백신1리, 백신2리, 백1리
 - 문수면 : 적동리, 승문리(2)
 - 안정면 : 일원리
- 사업량 : 도로연결 및 확포장 8개소(확장 6개소, 연결 2개소)
- 사업비 : 5,400백만원(공사비 3,670 보상비 1,730)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년(5년간)

□ 추진상황

- '21. 8월 : 국가철도공단 부지협의 및 현장조사
- '22. 6월 : 실시설계용역 완료
- '22. 9월 : 도시관리계획(변경)용역 착수(일반철도 해제)
- '22.12월 : 도시관리계획(변경)용역 완료 및 사업계획서 제출
- '23. 6월 : 2개소 준공(문수1, 안정1)
- '23.12월 : 4개소 준공(풍기 4), 경상북도 도시계획위원회 개최(원안가결)
- '24. 1월 : 도시관리계획(철도) 결정(변경) 경상북도 고시
- '24.12월 : 2개소 준공(문수 2)
- ※ 23년 총 8개소 중 준공 2개소(문수1, 안정1), 시행 중 6개소(풍기4, 문수2)

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> 6월: 설계완료 9월: 도시관리 계획(변경)착수 	<ul style="list-style-type: none"> 2월: 공사시행(풍기4, 문수2) 6월: 공사준공(문수1, 안정1) 12월: 공사준공예정(풍기4) 	<ul style="list-style-type: none"> 문수 2개소 공사 추진 및 완공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	5,400			5,400		2,630			2,130	500
기투자	130			130		130			130	
'22	1,500			1,500		1,500			1,000	500
'23	1,000			1,000		1,000			1,000	
'24	900			900						
'25이후	1870			1870						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
사업 진척률	%	목표	100%	10%	40%	100%
				설계완료	공사착공	공사추진, 완공
		실적	30%	10%	30%	-
				설계완료	일부공사 착공	-

□ 문제점 및 대책

- 국가철도공단 토지매입협의 지연으로 사업추진 어려움 발생 가능
⇒ 사업계획서 제출 후 임시사용허가 협의 후 공사 우선 시행
- 공사 구간 내 개인토지매입 협의 지연
⇒ 토지소유자와 지속적으로 토지매입 협의 추진

□ 기대효과

- 철도운행으로 단절된 도로를 연결 및 확포장하여 시민들에게 쾌적하고 안전한 통행환경 제공