

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내 (2022~2024)	1,250백만원 (도비500 시비750)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (30%)	문화예술과 문화재시설팀	과 장	한상숙(☎6560)	-
		팀 장	조은경(☎6591)	
		담당자	유다미(☎6594)	

## □ 공약목표

- ❖ 영주 선비정신의 뿌리로 영주 사마소의 복원은 선비의 고장 영주의 정체성을 확립하고 이를 계승, 발전시켜나가고자 하는 것이므로 사마소의 조기 준공을 통하여 구도심 활성화와 전통문화 가치를 재현하는 데 이바지 할 것으로 기대

## □ 사업개요

- 위 치 : 영주시 영주동 191-5 일원
- 규 모 : 73.17㎡(사마소 67.50㎡, 세면장 5.67㎡)
- 소요예산 : 1,250백만원(도비 500 시비 750)  
※ 2024년 본예산 시비 100백만원 추가 요구
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 6.

## □ 추진상황

- 2022. 02. : 실시설계 용역 착수
- 2022. 05. : 도시계획도로 사업 시행으로 사업계획 변경에 따른 중지
- 2022. 10. : 추가 부지 소유자 협의
- 2022. 11. : 추가 부지 감정평가 시행
- 2022. 12. : 추가 부지 보상협의 및 일부 지분매입(승낙서징구)
- 2023. 02. : 토지 및 지장물 보상 완료
- 2023. 03. : 2023년 특별조정교부금 교부
- 2023. 04. : 2023년 제3차 수시분 공유재산 관리계획 심의안 의결
- 2023. 09. : 기술심의 완료
- 2023. 10. : 실시설계용역 및 도 계약원가심사 신청
- 2023. 11. : 실시설계용역 및 도 계약원가심사 완료
- 2023. 11. : 사업계획변경에 따른 공사비 추가요구(시비 100백만원)
- 2023. 12. : 사마소 건립사업 착공
- 2024. 06. : 사마소 건립사업 준공

## □ 연도별 추진계획

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> <li>1월: 계획수립</li> <li>2월: 용역시행</li> <li>9월: 부지 추가 매입 검토</li> <li>11월: 부지 소유자 협의 및 감정 평가 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2월: 부지 추가 매입 완료(영주동 191-25)</li> <li>8~9월 : 기술심의 완료</li> <li>10~11월 : 실시설계용역 및 도 계약원가심사 신청 및 완료</li> <li>'23. 12월~'24. 6월 : 공사 추진 및 준공</li> </ul>

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	1,250		500	750		1,250		500	750	
기투자										
'22	100		50	50		100		50	50	
'23	1,050		450	600		1,050		450	600	
'24	100			100		100			100	심의중

## □ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
공사 진척률	%	목표	100%	20%	30%	100%
				설계완료	공사 착공	공사 준공
		실적	30%	20%	30%	-
				설계완료	공사 착공	-

## □ 문제점 및 대책

- 예정부지가 경사지에 위치하여 8m이상 지반고가 차이남에 따라 성토, 옹벽 설치 등의 지반공사에 따른 공사비가 과다 소요됨
- 실시설계 시 보강토 옹벽 등 경제적인 시공 방법을 검토하고 부족사업비는 특별조정교부금으로 확보

## □ 기대효과

- 영주 선비정신의 뿌리로 영주 사마소의 복원은 선비의 고장 영주의 정체성을 확립하고 이를 계승·발전시켜나가고자 하는 것이므로 사마소의 조기 준공을 통하여 구도심 활성화와 전통문화 가치를 재현하는 데 이바지