

| 사업주체 | 신규여부           | 중앙협조 | 임기구분(사업기간)         | 총사업비   |
|------|----------------|------|--------------------|--|
| 자체   | 신규             | 재정   | 임기내<br>(2023~2026) | 3,300백만원<br>(균특전환 1,650<br>도비 500<br>시비 1,150) |
| 추진현황 | 주관부서           | 담당자  |                    | 관련부서   |
| 정상추진 | 문화예술과<br>문화사업팀 | 과 장  | 한상숙(☎6560)         | 소수서원<br>관리사무소<br>관리운영팀                         |
|      |                | 팀 장  | 민규택(☎6571)         |  |
|      |                | 담당자  | 김윤정(☎6573)         |  |

□ 공약목표

❖ 안향 선생의 유학 정신을 이어받고 한국 유학과 성현(聖賢)을 숭모(崇慕)하는 전시·연구·교육 활동을 통해 성역(聖域)의 가치와 다음 세대와의 교류를 위한 공간 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 영주시 순흥면 청구리 391-1번지 외
- 사업규모 : 19,573㎡
- 소요예산 : 3,300백만원(균특전환 1,650 도비 500 시비 1,150)
- 사업내용 : 안향 선생 성지원 조성

□ 연도별 추진계획

| 2022        | 2023                       | 2024                                     | 2025          | 2026이후   |
|-------------|----------------------------|--|---------------|----------|
| • 12월: 의견수렴 | • 10월: 투자심사<br>• 11월: 계획변경 | • 4월: 균특예산신청<br>• 10월: 설계완료<br>• 11월: 착공 | • 9월: 공정율 50% | • 5월: 준공 |

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

| 구분    | 투자계획  |       |     |       |    | 예산 확보 현황 |     |     |     |    |
|-------|-------|-------|-----|-------|----|----------|-----|-----|-----|----|
|       | 계     | 전환    | 도비  | 시비    | 기타 | 계        | 전환  | 도비  | 시비  | 기타 |
| 계     | 3,300 | 1,650 | 500 | 1,150 |    | 1,300    | 650 | 210 | 440 |    |
| 기투자   | 300   | 150   | 60  | 90    |    | 300      | 150 | 60  | 90  |    |
| '22   | 1,000 | 500   | 150 | 350   |    | 1,000    | 500 | 150 | 350 |    |
| '23   |       |       |     |       |    |          |     |     |     |    |
| '24   |       |       |     |       |    |          |     |     |     |    |
| '25   | 1,000 | 500   | 150 | 350   |    |          |     |     |     |    |
| '26이후 | 1,000 | 500   | 140 | 360   |    |          |     |     |     |    |

## □ 목표달성 확인지표

| 확인지표      | 단위 | 추진실적 |      | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   | 2027 |
|-----------|----|------|------|-------|-------|-------|--------|------|
| 사업<br>추진율 | %  | 목표   | 100% | 20.0% | 50.0% | 75.0% | 100.0% | -    |
|           |    |      |      | 계획변경  | 착공    | 공사    | 준공     | -    |
|           |    | 실적   | 20%  | 20%   | -     | -     | -      | -    |
|           |    |      |      | 계획변경  | -     | -     | -      | -    |

## □ 문제점 및 대책

- 사업추진 방향에 대한 관련 단체(성역화사업추진위원회, 순흥안씨문중, 유림 등)의 의견 조정 필요
  - ⇒ 관련 단체 간 협의가 완료될 때까지 사업 추진을 중지하고 협의 결과를 바탕으로 사업계획 수립

## □ 기대효과

- 선비 도시로서의 지역정체성 강화