

| 추진구분 | 완료시기(사업기간) | 추진현황 | 총사업비 | 추진율 | 담당부서 |
|------|--|------|----------------------|-----|-------------|
| 신규 | 임기내 (2019년~2021년) | 추진중 | 2,000백만원 (전액시비) | 0% | 건설과 지역개발 |
| 담당자 | 과장:조운현(☎639-6700) 팀장:권종대(☎639-6721) 주무관:김대동(☎639-6722) | | | | |

1 사업개요

- 마을 연결도로 개설 L=2,000m B=5.0m
- 위 치 : 고현동 아랫귀니 ~ 창진동 창진교앞
- 사 업 비 : 2,000백만원
- 사 업 기 간 : 2019 ~ 2021(3년)

2 사업내용

- 철도 유휴부지에 창진동과 고현동을 연결하는 도로를 개설하여 마을간 화합도모 및 영농기반 확충
- 2020년 중앙선 철도 복선화 사업 완료 후 추진 가능

3 추진상황

- 2018. 3 : 중앙선철도 유휴부지 활용방안 기본계획 용역발주
 - 2018. 8 : 권역별 주민설명회 및 주민의견 수렴
 - 2018. 10 : 기본계획 용역완료(중앙선철도 유휴부지 활용방안)
 - 2018. 10 : 편입부지 감정 및 보상통보
 - 2018. 11 : 철도유휴부지 한국철도시설공단·코레일 사업제안
- ※ 투자전략실 추진

4 향후 추진계획

- 2019. 10 : 추경 용역비 편성
- 2019. 10 : 실시설계 용역 발주(철도교량 사용가능여부 및 하천점용·철도협의)
- 2020. 4 : 실시설계용역 완료
- 2020. 10 : 공사발주 및 착공
- 2021. 12 : 공사완료

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

| 구분 | 투자계획 | | | | | 예산 확보 현황 | | | | | 비고 |
|--------|-------|----|----|-------|----|----------|----|----|-------|----|----|
| | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | |
| 계 | 2,000 | | | 2,000 | | | | | 2,000 | | |
| 기투자 | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | |
| 2020이후 | 1,900 | | | 1,900 | | | | | 1,900 | | |

6 사업추진 사진 등

