

### 3-3 영주 4대관문사업 추진

| 추진구분 | 완료시기(사업기간)              | 추진현황 | 총사업비             | 추진율 | 담당부서         |
|------|-------------------------|------|------------------|-----|--------------|
| 계속   | 임기내<br>(2018 ~ 2021)    | 추진중  | 2,000백만원<br>(시비) | 30% | 도시과<br>도시경관팀 |
| 담당자  | 과장:박종호, 팀장:김성국, 주무관:방성준 |      |                  |     |              |

## 1 사업개요

- 사업위치 : 영주시 봉현면 대촌리 420-46번지 (영주사과 APC 주차장)
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 총사업비 : 2,000백만원
- 사업내용 : 영주시 관문조형물 설치(북부권)  
※ 1차 사업으로 영주시 북측 관문지역인 풍기·봉현에 설치

## 2 추진상황

- '18. 10. 4. : 관문조형물 설치 기획 및 계획용역 시행
- '18. 11. 20. : 관문조형물 설치 실시설계용역 착수
- '19. 12. 26. : 관문조형물 설치 실시설계용역 완료
- '20. 05. 06. : 관문조형물 설치 규모 조정
- '20. 06. 05. : 관문조형물 설치 기술심의위원회 심의 완료
- '20. 10. 19. : 관문조형물 설치공사 착공
- '20. 11. 12. : 관문조형물 설치공사 통신공사 착공
- '20. 11. 17. : 관문조형물 설치공사 전기공사 착공

## 3 문제점 및 대책

- 문제점 : 고속도로 주변 수목 식재로 인한 조형물 시야 저해
- 대책 : 도로공사와 지속적인 협의를 통해 조형물 시야 저해 요인 해소

## 4 향후 추진계획

- '21. 4월 : 관문조형물 공사 완료

## 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

| 구분     | 투자계획  |    |    |       |    | 예산 확보 현황 |    |    |       |    | 비고 |
|--------|-------|----|----|-------|----|----------|----|----|-------|----|----|
|        | 계     | 국비 | 도비 | 시비    | 기타 | 계        | 국비 | 도비 | 시비    | 기타 |    |
| 계      | 2,000 |    |    | 2,000 |    | 2,000    |    |    | 2,000 |    |    |
| 기투자    |       |    |    |       |    |          |    |    |       |    |    |
| 2019   | 2,000 |    |    | 2,000 |    | 2,000    |    |    | 2,000 |    |    |
| 2020이후 |       |    |    |       |    |          |    |    |       |    |    |

## 6 사업추진 사진 등



< 조감도 >