

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022~2025)	40,200백만원 (국비10,850, 도비5,717, 시비23,633)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (40%)	체육진흥과 체육시설팀	과 장	장윤찬(☎3800)	-
		팀 장	박명신(☎3811)	
		담당자	유황준(☎3812)	

□ 공약목표

❖ 영주댐 수변 야외경기용 생활체육시설을 조기 준공하여 시민들에게 생활체육공간 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년~2025년
- 사업규모 : 생활체육공원 조성 A=292,600㎡
- 위 치 : 영주시 이산면 운문리, 신천리 일원
- 소요예산 : (추계) 총 40,200백만원(국비10,850, 도비5,717, 시비23,633)
- 지원근거 : 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 및 「국가균형발전 특별법」
- 사업내용 : 부지정비 등 기반시설 조성, 축구장 3면, 야구장 1면, 풋살장 3면, 다목적구장 2면, 건물 4동, 암벽등반장 1개소, 주민지원시설 2개소, 휴게쉼터, 공원 주차장 441면 등

□ 추진상황

- 2021. 7. : 토목공사 착공 및 지역개발사업 실시계획 승인
- 2022. 9. : 건설사업관리용역 착수 및 토목공사 2차분 착공
- 2023. 6. : 토목공사 1차분 준공 및 3차분 착공
- 2023.12. : 토목공사 2차분 준공

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025
<ul style="list-style-type: none"> • 9월: 공사 2차분 착공 	<ul style="list-style-type: none"> • 6월: 토목공사 1차분 준공 및 3차분 착공 • 12월: 토목공사 2차분 준공 	<ul style="list-style-type: none"> • 3월: 전기, 통신공사 착공 • 6월: 토목공사 4차분 및 건축공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> • 3월: 공사 최종분 착공 • 12월: 공사 준공 및 시설 운영

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	40,200	10,850	5,717	23,633	-	32,608	10,036	5,717	16,855	-
기투자	15,664	4,392	2,987	8,285	-	15,664	4,392	2,987	8,285	-
'22	5,300	300	-	5,000	-	5,300	300	-	5,000	-
'23	7,932	1,632	2,730	3,570	-	7,932	1,632	2,730	3,570	-
'24	8,712	3,712	-	5,000	-	3,712	3,712	-	-	-
'25	2,592	814	-	1,778	-	-	-	-	-	-
'26이후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025
사업진척률	%	목표	100%	20.0%	40.0%	70.0%	100%
				2차분 착공	3차분 착공	최종분 착공	공사준공
		실적	60.0%	20.0%	40.0%	-	-
				2차분 착공	1,2차분 준공 3차분 착공	-	-
부지매입	%	목표	100%	70.0%	90.0%	100%	-
		실적	90.0%	76.0%	90.0%	-	-

□ 기대효과

- 생활체육시설과 어린이 놀이시설을 조성하여 가족이 함께 즐길 수 있는 시민휴식형 스포츠복합단지 시설로 문화 및 발전을 견인하고 시민의 여가 활동과 건강증진에 기여
- 영주댐 순환도로 연계로 체육행사 개최 편의도모 등