

| 사업주체 | 신규여부 | 중앙협조 | 임기구분(사업기간) | 총사업비 |
|---------|----------------|-------------------|--|---|
| 도/자체/기타 | 신규 | 재정 | 임기내 | 20,340백만원 (국비18,000, 도비480, 시비720, 기타1,140) |
| 추진현황 | 주관부서 | 담당자 | | 관련부서 |
| 정상추진 | 보건위생과 출산장려팀 | 과 장 팀 장 담당자 | 이용원(☎5710) 이윤희(☎5741) 이슬비(☎5742) | 감염병관리과 의약관리팀 |

□ 공약목표

❖ 산후조리원 운영으로 산모와 신생아 건강증진과 저출생 극복위한 사회 분위기 조성

□ 사업개요

- 근거법령 : 모자보건법 제15조의17(지자체의 산후조리원 설치)
- 위 치 : 영주적십자병원(영주시 대학로 327)
- 사업내용 : 공공산후조리원 위탁운영, 산후조리원 10실

□ 추진상황

- 2022. 9. 5. : 병상 증축에 따른 3자 협약(영주시, 영주적십자병원, 경북개발공사)
- 2022. 12. 22. : 도시관리계획 최종 승인(용도변경)
- 2023. 5월 : 기본 설계완료
- 2023. 6~8월 : 실시설계 착수 및 건축인허가 신청
- 2023. 9~12월 : 설계용역 준공, 건축 인허가 완료

□ 연도별 추진계획

| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 병상 증축에 따른 3자협약 ('22.9.5.영주시, 영주적십자병원, 경북개발공사) - 도시관리계획 최종 승인(용도변경) | <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계 착수 및 건축인허가 신청 ('23. 6 ~ 8월) - 설계용역 준공, 건축 인허가 완료 ('23. 9월 ~ 12월) <p>※ 경상북도개발공사에서 시행</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 공사착공(병상증축) ('24. 4월) - 공공산후조리원 행정절차 추진 및 경상북도와 사업 협의 - 공공산후조리원 설치 연구용역 | <ul style="list-style-type: none"> - 병상증축 8월 준공 예정 - 공공산후조리원 설립 추진 |

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

| 구분 | 투자계획 | | | | | 예산 확보 현황 | | | | |
|-------|--------|--------|-----|-----|-------|----------|--------|----|----|-------|
| | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 |
| 계 | 20,340 | 18,000 | 480 | 720 | 1,140 | 19,140 | 18,000 | | | 1,140 |
| 기투자 | | | | | | | | | | |
| '22 | 19,140 | 18,000 | | | 1,140 | 19,140 | 18,000 | | | 1,140 |
| '23 | | | | | | | | | | |
| '24 | | | | | | | | | | |
| '25 | 600 | | 300 | 300 | | | | | | |
| '26이후 | 600 | | 180 | 420 | | | | | | |

□ 목표달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 추진실적 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|----|------|------|----------------|------|------|------|------|
| 공공산후 조리원운영 | % | 목표 | 100% | - | - | 30% | 30% | 40% |
| | | | | 도협의 및 행정적준비 | 운영준비 | 추진 | | |
| | | 실적 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - |

□ 문제점 및 대책

- 영주 적십자병원의 병상 증축 후 산후조리원 운영 예정으로 완공 후 경상북도 사업추진계획과 연계하여 추진할 예정이나 증축 상황에 따라 운영시기가 불투명 할 수 있음
- 지속적으로 영주 적십자병원과 진행상태를 협의하여 추진

□ 기대효과

- 산모들이 산후조리를 위해 타 지역으로 이동하는 불편함 최소화 및 시간적·경제적 손실 최소화