

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2020년~2022년)	추진중	140억원 (국70, 도10, 시60)	0%	관광진흥과
담당자	과장:임흥규(☎639-6600) 팀장:이송범(☎6616) 주무관:임상윤(☎6617)				

1 사업개요

- 사업위치 : 가흥동 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)
- 사업내용 : 무지개다리 설치 등
- 조성규모 : L=220m
- 사업비 : 140억 원(국 70, 도 10, 시 60)

2 추진실적

- 2018. 09월 : 영주시 도시경관 전략계획수립 용역 완료(도시과)
- 2018. 11월 : 중기지방재정계획 반영

3 추진계획

- 2019. 02월 : 사업 추진을 위한 경상북도 협의
- 2019. 04월 : 타당성 조사 및 기본계획 용역 시행
- 2019. 10월 : 투자심사 및 사전행정절차 검토 및 협의
- 2020년 이후 : 예산신청, 실시설계용역시행

4 문제점 및 대책

- 문제점 : 교량건설 사업으로 관광분야에서 추진 시 전문성 부족 및 문체부 예산 확보에 어려움이 있음 ※ 타부서(건설과) 등과 업무 협의

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	14,000	7,000	1,000	6,000							
기투자											
2019	100			100							
2020이후	13,900	7,000	1,000	5,900							

6 사업추진 사진 등

