

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2020년)	추진중	35,300백만원 (전액민자)	10%	문화예술과 문화사업팀
담당자	과장:유선호(☎639-6560) 팀장:황규원(☎6571) 주무관:정진하(☎6572)				

1 사업개요

- 위 치 : 순흥면 청구리 19-1일원(선비세상 사업지 내)
- 부지면적 : 49,143㎡
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사 업 비 : 35,300백만원
- 사업주체 : 한국철도공사
- 사업내용 : 교육·연수·숙박시설(지하1층/지상4층, 연면적 12,500㎡)

2 추진상황

- 2015. 7. 1. : 부지선정을 위한 투자설명 및 현장조사(7회)
- 2015. 12. 21. : 인재개발연수원건립 협약체결 (코레일⇄영주시)
- 2018. 8. 13. : 선비세상 내 건립확정
- 2018. 11. 21. : 사업추진협약 체결
- 2018. 12. 21. : 부지 매각완료
- 2019. 2월 : 설계업체 공모·선정

3 향후 추진계획

- 2019. 8월 : 시설 설계완료
- 2019. 9. ~ 2020. 12월 : 공사시행 및 준공

4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	35,300				35,300	35,300				35,300	
기투자	1,455				1,455	1,455				1,455	
2019	3,000				3,000	3,000				3,000	
2020이후	30,845				30,845	30,845				30,845	

5 사업추진 위치도



위치도