

3-2 순흥 고분벽화 역사문화벨트 조성사업

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기후 (2018년~2025년)	추진중	35,000백만원 (국14,400 도 3,600 시 17,000)	7%	문화예술과 문화재관리팀
담당자	과장:장운찬(6560), 팀장:금창현(6581), 주무관:류지환(6582)				

1 사업개요

- 위치 : 영주시 순흥면 읍내리·내죽리·태장리·배점리 일원

2 사업내용

- 고분군 및 비봉산성 정비, 고분산책로 조성, 고분벽화박물관 건립 등

3 추진상황

- 2018. 10. 12. : 벽화고분 주변 정밀지표조사 완료
- 2019. 1. 3. : 순흥 고분벽화 역사문화벨트 조성 기본계획수립 용역 착수
- 2019. 12. 24. : 자문위원회 및 중간보고회
- 2020. 9. 14. : 벽화고분 종합정비계획 용역비 국비 확보

4 향후 추진계획

- 2021년 : 종합정비계획 승인(문화재청), 공립박물관 설립 타당성 사전평가 통과(문체부)
- 2022년 : 부지매입 및 고분 발굴조사
- 2023~2025년 : 사업시행

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	35,000	14,400	3,600	17,000		400	70	15	315		
기투자	0	0	0	0		300	0	0	300		
2019	0	0	0	0		0	0	0	0		
2020이후	35,000	14,400	3,600	17,000		100	70	15	15		

6 사업추진 사진 등



위치도