

### 3-4 광복로~관공서 사거리 근대역사문화공간 조성

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기후 (2018년~2023년)	추진중	24,000백만원 (국12,000 도 6,000, 시 6,000)	15%	문화예술과 문화재관리팀
담당자	과장:장윤찬(6560), 팀장:금창현(6581), 주무관:류지환(6582)				

#### 1 사업개요

- 위 치 : 영주1동 일원(광복로·관사골 일대)
- 사업대상 : 26,377㎡(약 700m)
  - ※ 개별등록문화재(6개소) : 구 영주역 5·7호 관사, 영주동 근대한옥, 영광 이발관, 풍국정미소, 제일교회)

#### 2 사업내용

- 근대역사문화자료수집, 근대건축물 보존·활용방안 연구, 등록문화재 보수정비, 근대역사문화거리 활성화 가로경관정비 등

#### 3 추진상황

- 2018. 4. 30. : 근대역사문화공간 조성 공모사업 신청(문화재청)
- 2018. 6. 11. : 등록문화재 등록 신청(문화재청)
- 2018. 8. 6. : 등록문화재 등록
- 2018. 9. 19. : 공모사업 최종 선정
- 2019. 12. 20. : 종합정비계획 수립, 근대건축자산조사 등 학술용역 착수

#### 4 향후 추진계획

- 2020년 : 종합정비계획 승인
- 2021년 : 등록문화재 등 근대건축자산 매입, 정밀실측조사
- 2022년 : 전시·활용세부계획 수립, 근대건축자산 보수 및 내부공사
- 2023년 : 가로경관 정비

#### 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	24,000	12,000	6,000	6,000		900	450	225	225		
기투자	900	450	225	225		900	450	225	225		
2020	0	0	0	0		0	0	0	0		
2021이후	23,100	11,550	5,775	5,775		0	0	0	0		

## 6 사업추진 사진 등



위치도