

### 3-9 영주댐 수변관광단지 야구장·축구장·생활체육 공원 조성

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기후 (2018년~2024년)	추진중	32,200백만원 (국10,050,도 4,558 시17,592)	20%	체육진흥과 체육시설팀
담당자	과장:우교하(☎639-3800) 팀장:강성열(☎3811) 주무관:한상민(☎3812)				

#### 1 사업개요

- 위 치 : 영주시 이산면 운문리·신천리 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2024년
- 사업규모 : 체육공원조성 A=292,600m<sup>2</sup>
- 총사업비 : 32,200백만원
- 사업내용 : 축구장3, 야구장1, 풋살장3, 족구장2, 인공암벽장1, 놀이터 등

#### 2 추진상황

- 2015. 5월 : 경상북도 투융자심사(조건부)
- 2016. 12월 : 발전촉진형 지역개발계획 승인
- 2017. 8월 : 실시설계 용역착수(전체부지정지 및 체육시설)
- 2017. 10 ~ 12월 : 문화재, 교통, 환경, 공공측량, 지반조사 용역 시행
- 2018. 2월 : 지역개발사업구역지정(안) 보고
- 2018. 8월 : 도입시설 최종안 결정(체육회 및 시민 간담회)
- 2019. 5월 : 조성사업 및 환경영향평가 관련 주민설명회 개최
- 2019. 7월 : 환경영향평가 초안 검토의견 후 반영  
(야구장1, bmx경기장1 사업내용에서 삭제)
- 2019. 10월 : 지역개발사업 구역지정 및 실시계획 승인 신청
- 2020. 3월 : 재해영향평가, 문화재지표조사, 농지전용 협의
- 2020. 6월 : 환경영향평가 및 중앙토지수용위원회 공익사업인정 협의
- 2020. 7월 : 교통영향평가 심의 완료
- 2020. 8월 : 경상북도 설계기술심의 신청

#### 3 문제점 및 대책

- 실시설계 결과 당초 계획한 사업비 322억원 보다 53억원 증가한 375억원으로 산출되어 추가 사업비 확보가 필요함.
- ⇒ 확보한 322억원으로 부지보상과 사업추진 계획도와 같이 1단계 사업을 추진하고 초과된 53억원은 기반시설 이후 공정한 사업으로 추후 생활SOC사업비 확보로 2단계 사업으로 추진하고자 함.

## 4 향후 추진계획

- 2020. 10월 : 경상북도 설계기술심의 및 원가심사 시행
- 2020. 11월 : 1단계 사업 공사착공
- 2024. 12월 : 사업완료 및 시설 운영

## 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	32,200	10,050	4,558	17,592	-	20,310	9,250	3,428	7,632	-	
기투자	12,450	4,390	3,428	4,632	-	12,450	4,390	3,428	4,632	-	
2020	3,800	800	-	3,000	-	3,800	800	-	3,000	-	
2021이후	15,950	4,860	1,130	9,960	-	4,060	4,060	-	-	-	

## 6 사업추진 사진

