

순흥 고분벽화 역사문화벨트 조성사업

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기후 (2018년~2025년)	추진중	35,000백만원 (국14,400 도3,600 시17,000)	10%	문화예술과 문화사업팀
담당자	과장:장운찬(☎639-6560) 팀장:배정애(☎6571) 주무관:류지환(☎6572)				

1 사업개요

- 위 치 : 영주시 순흥면 읍내리 일원
- 사 업 량 : 180,504㎡(문화재구역)
- 사업내용 : 영주시립박물관 건립, 고분군 및 비봉산성 정비, 고분산책로 조성, 순흥역사유적 연계벨트화 및 활성화 등

2 추진상황

- 2018.10.12. : 벽화고분 주변 정밀지표조사 완료
- 2019.01.04. : 순흥 고분벽화 역사문화벨트 조성 기본계획 수립 용역 착수
- 2020.12.21. : 기본계획 수립 용역 최종보고회

3 문제점 및 대책

- 유적전시관(고분벽화전시관) 건립만으로는 관광자원화가 곤란할 것으로 예상
→ 영주시의 역사를 총망라하면서 관광거점 역할을 수행할 수 있는 종합박물관을 건립하는 것으로 사업내용을 변경하여 추진

4 향후 추진계획

- 2021년 : 종합정비계획 승인(문화재청), 사전타당성 평가 통과(문체부)
- 2022~2025년 : 유적 정비, 고분산책로 조성, 시립박물관 건립 등

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계											
기투자	0	0	0	0		0	0	0	0		
2020	0	0	0	0		0	0	0	0		
2021이후	35,000	14,400	3,600	17,000		100	70	15	15		

6 사업추진 사진

