

# 영주댐 수변관광단지 야구장·축구장·생활체육 공원 조성

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기후 (2017년~2024년)	추진중	32,200백만원 (국10,050 도4,558 시17,592)	20%	체육진흥과 체육시설팀
담당자	과장:우교하(☎639-3800) 팀장:강성열(☎3811) 주무관:한상민(☎3812)				

## 1 사업개요

- 위치 : 영주시 이산면 운문리·신천리 일원
- 사업기간 : 2017 ~ 2024
- 사업규모 : 체육공원조성 A=292,600m<sup>2</sup>
- 총사업비 : 32,200백만원
- 사업내용 : 축구장3, 야구장1, 풋살장3, 족구장2, 인공암벽장1, 놀이터 등

## 2 추진상황

- 2015. 10월 : 문체부 생활체육공원 조성사업 선정(문체부 국비확보)
- 2016. 12월 : 발전촉진형 지역개발계획 승인(국토부 국비확보)
- 2017. 8월 : 실시설계 용역착수(전체부지정지 및 체육시설)
- 2017. 10 ~ 12월 : 문화재, 교통, 환경, 공공측량, 지반조사 용역 시행
- 2018. 8월 : 도입시설 최종안 결정
- 2019. 7월 : 환경영향평가 초안 검토의견 후 반영  
(야구장1, bmx경기장1 사업내용에서 삭제)
- 2019. 10월 : 지역개발사업 구역지정 및 실시계획 승인 신청
- 2019. 12월 : 재해영향평가 심의완료, 농지전용 협의완료
- 2020. 1월 : 문화재지표조사 협의 완료
- 2020. 7월 : 환경영향평가 협의완료, 교통영향평가 심의완료  
중앙토지수용위원회 사업인정 고시
- 2020. 10월 : 지방건설기술심의 완료, 지역개발조정위원회 완료
- 2020. 12월 : 계약심의위원회 심의완료  
총괄분(토목, 건축, 설비, 조경) 조달계약 의뢰

## 3 문제점 및 대책

- 편입토지 보상협의 지연  
⇒ 중토위 공익사업 인정으로 토지수용 추진
- 각종 행정절차, 기술심으로 인한 사업비 증가(58.5억원)  
⇒ 국비사업(생활SOC사업) 등 확보 후 추진

## 4 향후 추진계획

- 2020. 3월 : 총괄분 및 1차분 계약 및 선금금 지급
- 2024. 10월 : 사업준공

## 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	32,200	10,050	4,558	17,592	-	26,900	8,450	3,428	15,022	-	
기투자	12,450	4,390	3,428	4,632	-	12,450	4,390	3,428	4,632	-	
2020	3,002	2	-	3,000	-	3,002	2	-	3,000	-	
2021이후	16,748	5,658	1,130	9,960	-	11,448	4,058	-	7,390	-	

## 6 사업추진 사진

