

## 치매안심센터 건립

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년)	완료	675백만원 (국540 도40.5 시94.5)	100%	보건사업과
담당자	과장 : 김문수(☎639-5710) 팀장 : 박복수(☎5731) 주무관 : 최소민(☎5732)				

### 1 사업개요

- 위 치 : 영주시 영주로 159번길 73
- 면 적 : 1,255,89㎡(3층)
- 사 업 비 : 675백만원(국비540, 도비40.5, 시비94.5)
- 운영주체 : 영주시 (센터장 : 보건소장)
- 근무인원 : 19명(간호사, 사회복지사, 작업치료사 등)

### 2 추진상황

- 설계용역 : 2017. 11. 13 ~ 12. 22
- 공사기간 : 2018. 03. 13 ~ 7. 10
- 개 소 식 : 2018. 09. 03.

### 3 문제점 및 대책

- 문제점 : 없음

### 4 향후 추진계획

- 치매조기검진 및 등록사업추진
- 치매예방 및 인지저하자 프로그램운영

### 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	675	540	40.5	94.5		675	540	40.5	94.5		
기투자	675	540	40.5	94.5		675	540	40.5	94.5		
2020	-	-	-	-		-	-	-	-		
2021이후	-	-	-	-		-	-	-	-		

## 6 사업추진 사진



<치매안심센터 개소식 커팅장면>



<내부전경>



<치매안심센터 전경>