

코레일인재개발원 유치

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2021년)	추진중	35,300백만원 (전액민자)	10%	문화예술과 문화사업팀
담당자	과장:장윤찬(☎639-6560) 팀장:황규원(☎6571) 주무관:정진하(☎6572)				

1 사업개요

- 위 치 : 순흥면 청구리 19-1일원(선비세상 사업지 내)
- 부지면적 : 49,143㎡
- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년
- 사 업 비 : 35,300백만원
- 사업주체 : 한국철도공사
- 사업내용 : 교육·연수·숙박시설(지하1층/지상4층, 연면적 11,076㎡)

2 추진상황

- 2015. 7. 1. : 부지선정을 위한 투자설명 및 현장조사(7회)
- 2015. 12. 21. : 인재개발연수원건립 협약체결 (코레일⇔영주시)
- 2018. 8. 13. : 선비세상 내 건립확정
- 2018. 11. 21. : 사업추진협약 체결
- 2018. 12. 21. : 부지 매각완료
- 2019. 5월 : 설계업체 공모·선정
- 2019. 11월 : 관광숙박업(가족호텔업) 사업계획 승인 (영주시)
- 2020. 3월 : 지역개발사업 구역(변경) 및 실시계획 승인 (경상북도)
- 2020. 6월 : 건축허가 완료 (영주시)
- 2020. 12월 : 공사발주를 위한 행정절차 이행완료(코레일)

3 문제점 및 대책

- 예산확보는 완료되었으나, 코로나로 인해 인재개발원 추진 지연.
⇒ 코레일 측에 인재개발원 사업 추진 독려.

4 향후 추진계획

- 2019. 12월 : 시설 설계완료
- 2021. 1/4분기 : 착공
- 2020 ~ 2021년 : 공사시행 및 준공

