

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	-	임기내	80억원
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	공원관리과 공원조성팀	과 장	박상철(☎6430)	도시과, 문화예술과
		팀 장	권종대(☎6431)	
		담당자	김시진(☎6434)	

□ 공약목표

❖ 구성공원 개발을 통한 영주의 랜드마크 공원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 구성공원(영주시 영주동 439-2번지 일원)
- 규 모 : 26,425㎡
- 소요예산 : 80억원
 - 토지보상비 : 25, 발굴조사 : 10, 전망대 : 40, 산책로 및 수목식재 등 : 5
- 사업기간 : 2023 ~ 2026년
- 사업내용 : 토지보상, 정밀발굴조사, 전망대, 산책로, 수목식재 등
- 관계법령
 - 문화재보호법 제35조 제1항 1호, 2호, 동법 제40조
 - 매장문화재 보호 시행령 제4조 1항 제4호 나 2

※ 구성공원 필지내역

공 원 명	위 치	면 적(㎡)			
		합 계	국유지	공유지	사유지
구성공원	영주동 439-2번지 일원	26,425 (40필지)	12,406 (8필지)	2,012 (21필지)	12,007 (11필지)

□ 추진상황 및 추진계획

- '23. 4월 : 구성공원 문화재 시굴조사 용역비 제1회 추경 확보 : 1억원
- '23. 5월 : 시굴조사를 위한 협의 및 토지 소유자 동의서 징구
- '23. 7월 : 문화재 시굴조사 용역 시행
- '23. 8월 : 도 지정문화재 현상변경
- '23. 9월 : 문화재청 구성공원 사업부지 내 발굴허가 통보
- '23. 12월 : 시굴조사 완료 및 문화재청 완료신고

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026
<준비단계> • 문화재청 및 도 협의준비 • 전담조직 신설요청	<준비단계> • 문화재청 및 도협의 • 문화재 시굴조사 및 학술용역 완료	<준비단계> • 토지보상 및 협의 • 문화재 정밀 발굴조사 및 학술용역 완료	<개발단계> • 공원조성계획 변경 • 사업 설계 및 착공	<개발단계> • 전망대 설치 • 사업완료

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	8,000			8,000						
기투자										
'22										
'23	1,000			1,000						
'24	2,500			2,500						
'25	500			500						
'26	4,000			4,000						

□ 목표달성 확인지표

확인 지표	단위	추진 실적	2022	2023	2024	2025	2026년
공사 진척률	%	목표 100	5	15	25	35	100
			• 문화재청 등 협의준비 • 전담조직 신설요청	• 문화재청 및 도협의 • 문화재 정밀 발굴조사 및 학술용역 시행	• 토지보상 협의 및 보상 • 문화재 정밀 발굴조사 및 학술용역 완료	• 공원조성계획 변경 • 사업설계 및 착공	• 전망대 설치 • 사업완료
	실적 20	5	15	-	-	-	
		• 문화재청 등 협의준비 • 전담조직 신설요청	• 문화재청 및 도협의 • 문화재 정밀 발굴조사 및 학술용역 발주, 완료	-	-	-	

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 구성공원 시굴조사 결과 영주지역의 치소(행정관청)과 관련된 성으로 추정되며 역사 및 구조적으로 그 중요성이 높음
- 학술자문회의 결과 구성공원 일대에 대한 개발행위를 지양하고 보존 및 복원 정비를 위한 종합정비 계획을 수립하여 산성 범위 전체에 대한 발굴 조사가 이루어져야 할 것으로 판단

○ 대책방안

- 시굴조사 결과에 따라 개발사업을 지양하고 전문성을 갖춘 부서가 보존을 전제로 한 정비가 필요

□ 기대효과

- 전문부서를 통한 주요 문화재의 보존 및 복원을 통한 특색있는 명소 추진