

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	신규	재정	임기외 (2023~2027)	12,810백만원 (시비 12,810)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (20%)	총무과 총무팀	과 장	김한득(☎6250)	문화예술과 문화예술팀
		팀 장	최재식(☎6561)	
		담당자	이예경(☎6562)	

□ 공약목표

- ❖ 「공공기록물 관리에 관한 법률」에 의거 현재 지하에 위치한 문서고의 노후화된 시설 개선 및 법률의 기준에 맞춘 기록관 설립으로 영주시 행정기록물의 체계적인 보존과 관리 추진
- ❖ 이와 함께 다양한 형태의 민간기록물을 수집·관리 및 전시·체험 등 기록문화의 활용으로 시민과 학생들의 애향심과 자부심 고취

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업량 : 기록관 1식
- 위치 : 영주시 관내
- 소요예산 : 12,810백만원(시비 12,810백만원)
- 사업내용 : 기록관(전시실, 자료실, 열람실, 보존서고 등) 건립

□ 추진상황

- '20. 8. ~ 현재까지 : 근현대기록물 53,068점 수집(영주문화원)
 - ※ 코로나19 극복 희망일자리 사업(20.8~11월/100명) 추진
- '22. 7. 25. : 영주 근현대기록관건립추진위원회 구성
 - 회원 : 42명(위원장 권영창)
- '22. 8. 31. : 용역과제 심의 완료
- '23. 3. 21. : 영주근현대기록관 건립 기본구상용역 계약 및 진행
- '23. 4. 13. : 영주 근현대기록관 건립 관계자 회의
(영주근현대기록관건립추진위원회, 영주시담당자, 용역수행기관)
- '23. 7. 7. : 중간보고회 개최(관련 자료보완 등으로 7.13~11.17까지 용역일시중단)
- '23. 9. 4. : 관계자 회의 개최
- '23. 11. 13. : 최종보고회 개최
- '23. 12. 20. : 완료보고서 제출 및 사업 종료

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026이후
• 12월: 의견수렴	• 3월: 기본구상 • 8월: 기본계획 수립	• 12월: 사전절차	• 5월: 기본 및 실시설계	• 12월: 착공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	12,810			12,810		20			20	
기투자										
'22										
'23	20			20		20			20	
'24	1,287			1,287						
'25	3,861			3,861						
'26이후	7,642			7,642						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2023	2024	2025	2026	2027
사업 추진률	%	목표	100%	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	100%
				기본구상	국비확보	실시설계	착공	준공
		실적	20.0%	20.0%	-	-	-	-
				기본구상 용역 완료	-	-	-	-

□ 문제점 및 대책

- 관련 근거인 「공공기록물 관리에 관한 법률」은 공공기록물 관리를 주 내용으로 하고 있고, 공공기관에서 주요 민간기록물 수집에 대해 재량권을 부여하고 있음
- 영주 근현대기록관은 취급자료가 근현대 역사 기록물에 국한된 명칭으로 공공 및 민간기록물을 아우르는 명칭이 필요
- 또한, 각 지자체의 기록관 설립에 국비 및 도비 지원은 전무한 현실에서 재원확보가 반드시 선행되어야 함

□ 기대효과

- 영주시 기록물의 체계적인 보존 및 관리
- 시민과 학생들의 애향심과 자부심 고취