

4-6

현대식 친환경 종합장사시설 건립(화장장 개선)

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022~2026)	354억원 (국비84 도비11 시비259)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진	노인장애인과 노인복지팀	과 장	류대하(☎6350)	도시과 도시계획팀
		팀 장	김경희(☎6351)	
		담당자	박신규(☎6352)	

□ 공약목표

❖ 현대식 친환경 종합장사시설 건립 및 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업량 : 부지 203,048㎡
- 위치 : 영주시 이산면 운문리 산94-2번지 일원
- 소요예산 : 379억원(국비 84, 도비 11, 시군비 284)

□ 추진상황

- 2022. 12. : 종합장사시설 건립 유치 신청·접수(이산면 운문1리)
- 2022. 12. 26. : 건립 후보지 신청·접수(이산면 운문1리)
- 2023. 1월~6월: 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2023. 6. 12. : 추진위원회 심의(운문1리 대상지 선정)
- 2023. 8. 25. : 종합장사시설 건립 관련 주민간담회 개최
- 2023. 11. 7. : 행정안전부 재정정책과 방문 및 투자심사 의뢰 관련 협의
- 2023. 12. 29. : 2024년 제1차 중앙 지방재정 투자심사 의뢰

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> • 12월: 부지공모 	<ul style="list-style-type: none"> • 1월: 계획수립 • 12월: 투자심사 	<ul style="list-style-type: none"> • 7월: 기본 및 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> • 1월: 도시계획 시설결정 및 실시계획인가 • 7월: 착공 • 8월: 조례제정 	<ul style="list-style-type: none"> • 12월: 준공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 억원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	354	84	11	259						
기투자										
'22										
'23										
'24	30			30						
'25	161	42	5	114						
'26이후	163	42	6	115						

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024	2025	2026
공사 진척률	%	목표	100%	10%	20%	20%	30%	20%
				부지선정	계획수립	설계	착공	준공
		실적	30%	10%	20%	-	-	-
				부지심의	기본계획 수립	기본 및 실시설계	공사	조례 제정

□ 문제점 및 대책

- 혐오시설 인식으로 인한 일부 반대민원 발생에 따라 지속적인 이해 및 해결 노력

□ 기대효과

- 종합장사시설 운영으로 변화하는 장례문화 선도 및 주민편의 증진