

| 사업주체   | 신규여부           | 중앙협조 | 임기구분(사업기간)         | 총사업비                  |
|--------|----------------|------|--------------------|-----------------------|
| 기타(기업) | 계속             | -    | 임기외<br>(2023~2033) | 5,000억원<br>(지원 200억원) |
| 추진현황   | 주관부서           | 담당자  |                    | 관련부서                  |
| 정상추진   | 투자유치과<br>투자유치팀 | 과 장  | 박상훈(☎6160)         | -                     |
|        |                | 팀 장  | 황성대(☎6161)         |                       |
|        |                | 담당자  | 최정원(☎6162)         |                       |

## □ 공약목표

- ❖ (주)SK스페셜티 신규산단 조성 및 첨단신소재 공장 증설 등 신규 투자를 통한 일자리 창출 및 지역 경제 활성화

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2033년(10년)
- 사업량 : 5,000억원 투자/상시고용 200명(신규)
- 위치 : 영주시 상죽동 일원
- 지원금 : 200억원(도비 40억원, 시비 160억원)
- 지원근거 : 「경상북도 기업 및 투자유치 촉진 조례」· 「영주시 기업 및 투자유치 촉진 조례」 상 규정된 대규모 투자에 따른 재정지원
- 사업내용 : 신규 산단 조성(6만평 이상) 및 반도체디스플레이용 신소재 제조공장 증설

## □ 추진상황

- '23. 7. 28. : 투자양해각서(5,000억원/200명) 체결(SK스페셜티↔경북도·영주시)
- '23. 9. 19. : 신규 산업단지 지정계획(안) 주민설명회 개최
- '23. 10. 23. : 2024년도 산업단지 지정계획 대상사업 제출(경북도)
- '23. 12. 26. : 2024년도 산업단지 지정계획 승인(국토부)
- '24. 1. 2. : 2024년도 산업단지 지정계획 고시(경북도)
- '24. 8. 9. : SK스페셜티 제2일반산업단지 계획 승인 신청
- '24. 11. 26. : 주민의견청취 및 합동설명회 개최

## □ 연도별 추진계획

| 2022~25년                 | 2026~28년                 | 2029~33년               |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| • 신규 산업단지 개발을 위한 행정절차 진행 | • 신규 산업단지 부지조성 및 기반시설 설치 | • 제조 공장 신·증설 및 시설장비 구입 |

## □ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

| 구분    | 투자계획    |    |       |        |         | 예산 확보 현황 |    |       |        |    |
|-------|---------|----|-------|--------|---------|----------|----|-------|--------|----|
|       | 계       | 국비 | 도비    | 시비     | 기타      | 계        | 국비 | 도비    | 시비     | 기타 |
| 계     | 520,000 |    | 4,000 | 16,000 | 500,000 |          |    |       |        |    |
| 기투자   |         |    |       |        |         |          |    |       |        |    |
| '23   |         |    |       |        |         |          |    |       |        |    |
| '24   |         |    |       |        |         |          |    |       |        |    |
| '25   | 50,000  |    |       |        | 50,000  | 10,000   |    |       | 10,000 |    |
| '26이후 | 470,000 |    | 4,000 | 16,000 | 450,000 | 10,000   |    | 4,000 | 6,000  |    |

## □ 목표달성 확인지표

| 확인지표      | 단위 | 추진실적 |      | 2023~25                       | 2026~28           | 2029~33        |
|-----------|----|------|------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 투자<br>이행률 | %  | 목표   | 100% | 30%                           | 40%               | 30%            |
|           |    |      |      | MOU체결 및<br>행정절차 이행            | 부지조성 및<br>기반시설 설치 | 공장건축 및<br>장비구입 |
|           |    | 실적   | 30%  | 30%                           | -                 | -              |
|           |    |      |      | MOU체결('23.7.28.)<br>행정절차 진행 중 | -                 | -              |

## □ 문제점 및 대책

- 투자협약 체결에 따라, 국도 진입 도로 개설, 용수 시설 개선, 산단 조성에 따른 주차장 확보 등을 위한 중앙부처 및 도청 등 협의 필요  
→ 관련 부서와 함께 관계 부처 방문하여 적극 해결

## □ 기대효과

- 반도체·디스플레이용 첨단신소재 수요 급증에 따른 신규 산단 조성, 대규모 공장 증설로 신규일자리 창출 및 지역 경제 활성화 기여