

영주 시네마 복합타운 건립

관리번호	[3]-2		추진현황	진도
사업명	영주 시네마 복합타운 건립		추진중	70%
담당부서	투자전략실 투자유치팀	담당자	금원섭, 장덕형 (☎ 639-6163)	

■ 사업개요

- 위치 : 영주동 구 시외버스터미널 부지(영주동 497)
- 사업기간 : 2016 ~ 2017년
- 총사업비 : 200억원(민자)
- 사업량 : 대지 3,788㎡, 연면적 4,686㎡, 건축면적 2,048㎡
- 사업내용 : 1층(복합쇼핑몰 등), 2·3층(영화관 6개관 906석)

■ 추진현황

- 2015.11.20 : 복합상업시설(영화관)건립 관련 투자계획 협의
- 2015.12.04 : 영화관 관계자 시장님 면담 (주)디와이 대표
- 2016.03.09 : 영화관 관계자 방문 - 회장님,(주)디와이 대표
- 2016.04.04 : 영화관 건립 MOU체결
- 2017.01.17 : 시외버스터미널 이전
- 2017.01.19 : 구 여객터미널 도시계획시설 폐지
- 2017.01.26 : 영화관 건립 건축허가 신청
- 2017.02.21 : 구 시외버스터미널 건물철거 착공
- 2017.03.12 : 구 시외버스터미널 건물철거 완료
- 2017.03.20 : 영화관 브랜드“롯데시네마”확정
- 2017.04.10 : 영화관 건립 건축허가 완료
- 2017.04.14 : 사업주체 변경 [(주)디와이 ⇒ 삼대양레저(주)]
- 2017.05.11 : 영화관 건립 착공
- 2017.06.22 : 사업주체 변경 [삼대양레저(주) ⇒ (주)디와이]

■ 향후계획

- 2017. 12월말 : 영화관 건립 준공
- 2018. 1월 중 : 영화관 건립 개관

담당부서	투자전략실	투자전략실장	강신호	☎ 639-6160
		투자유치팀장	금원섭	☎ 639-6162
		주무관	장덕형	☎ 639-6163