

# 영주댐 주변 복합관광 휴양벨트 조성

관리번호	3-3-1		
사업명	영주댐 주변 복합관광 휴양벨트 조성	추진현황	진도
		추진중	20%
담당부서	새마을관광과 관광정책팀	담당자	김한득(☎ 639-6602)
<p><b>■ 사업개요</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2014 ~ 2020년</li> <li>○ 복합관광 휴양벨트 : 영주댐 ↔ 주변 관광시설 ↔ 무섬마을</li> <li>○ 사업비 : 1,877억원             <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 영주시 307억원, 수자원 200억, 민자 1,370억원</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【하천과】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 문화관광체험단지(수변공원 1.2) 조성사업 등 (1,019천<math>m^2</math>) : 171억원</li> <li>② 영주댐어드벤처공간(44,000<math>m^2</math>) : 복합어드벤처시설, 물놀이장, 사계절야생화단지, 65억원</li> </ul> <p><b>【투자전략실】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>③ 팜스테이(25,000<math>m^2</math>) : 생태체험장·숙박시설 등, 30억원-민자</li> <li>④ 팬션단지(154,000<math>m^2</math>) : 매점·바베큐장·숙박시설, 400억원-민자</li> <li>⑤ 리조트(108,669<math>m^2</math>) : 130실, 400억원-민자</li> <li>⑥ 골프텔 및 체육시설(558,608<math>m^2</math>) : 9홀, 540억원-민자</li> </ul> <p><b>【새마을관광과】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑦ 오토캠핑장(102,156<math>m^2</math>) : 캠핑시설 130면, 139억원(시 14, 수자원 125)</li> </ul> <p><b>【체육진흥과】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑧ 생활체육공원(160천<math>m^2</math>) : 80억원(국 24, 도 17, 시 39)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 체육시설(75천<math>m^2</math>) : 축구장 1면, 야구장 1면, 풋살장 2면 등</li> <li>- 공원시설(85천<math>m^2</math>) : 공원시설, 주차장, 도로 등</li> </ul> </li> <li>⑨ 수상레포츠(조정 등) 대회 개최</li> <li>⑩ 트리아슬론(철인 3종) 대회 개최 (수영1.5km, 사이클40km, 달리기10km)</li> </ul> <p><b>【산림녹지과】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑪ 영주댐 주변 벚꽃길 조성 11억원(40km) 조성 완료</li> </ul>			

## ■ 추진상황(실적)

- '12. 1. 25 : 댐 하류공원 내 캠핑장 조성 건의(市→團)
- '13. 2. 12 : 댐 하류공원조성 시행협약 체결(市→團)
- '13. 5월 : 댐 하류공원 공사 착수
- '15. 4. 21 : 캠핑장 내 CCTV 추가 설치 협의
- '15. 10월 : 생활체육공원 국비(지특회계)지원 확정(체육진흥과)
- '15. 10. 29 : 영주호 오토캠핑장 관리 및 운영조례 제정·공포
- '15. 12월 : 민간위탁관리 원가분석 용역
- '16. 2월 : 원가분석 용역 완료
- '16. 2월 : 준공 전 사용신청(수자원공사→부산지방국토관리청)
- '16. 4. 12 : 준공인가 전 시설사용 승인(부산지방국토관리청→수자원공사)
- '16. 5월 : 캠핑장 내 CCTV 3개소 설치 완료
- '16. 5. 27 : 민간위탁의회동의(안) 원안가결
- '16. 12월 : 생활체육공원 발전촉진형 지역개발계획 승인(체육진흥과)
- '17. 3월 : 농업진흥구역 해제
- '17. 5. 19 : 민간위탁사업자 모집공고(1차)
- '17. 6월 : 영주다목적댐건설사업 실시계획변경(8차)에 따른 농지전용협의 완료
- '17. 6. 15 : 민간위탁사업자 모집재공고(2차)
- '17. 6. 29 : 민간위탁사업자 모집재공고(3차)
- '17. 7. 10 : 민간위탁기관 적격자 심의위원회 개최
- '17. 7. 12 : 민간위탁 우선협상대상자 선정통보 및 사용료 부과
- '17. 8월 : 생활체육공원 실시설계 용역 착수(체육진흥과)
- '17. 8. 2 : 오토캠핑장 이관 협조요청 ( 시 → 수자원공사)
- '17. 8. 8 : 댐하류공원 및 이설도로 (다목적문화광장 등 부대시설 포함) 동시 일괄 이관계획으로 회신(수자원공사 → 시)
- '17. 9월 : 생활체육공원 교통·환경영향평가 실시(체육진흥과)
- '17. 9. 4 : 오토캠핑장 시설물 하자보수 요청(수자원공사, 하천과)
- '17. 9. 13 : 오토캠핑장 옥외통신공사 완료 (새마을관광과)
- '17. 9. 19 : 개장지연에 따른 관련부서 대책회의  
(하천 제초작업 및 바닥정비 시행 계획 : 하천과)
- '17. 9. 27 : 오토캠핑장 관리동 준공 완료 (하천과)

## ■ 사업추진 내용 및 결과물



담당부서	새마을관광과	새마을관광과장	박근택	☎ 639-6600
		관광정책팀장	김한득	☎ 639-6602