

장애인종합복지관 내 필수시설 조성

관리번호	4-7		
사업명	장애인종합복지관 내 필수시설 조성	추진현황	진도
		완료	100%
담당부서	사회복지과 장애인복지팀	담당자	김무생(☎639-6303)

■ 사업개요

- 장애인종합복지관 및 체육관 건립
 - 위 치 : 영주시 원당로 52번길 25일원(삼각지마을)
 - 사업량 : 대지 8,613㎡, 건물 2,990㎡(지하1층/지상1층)
장애인복지관(2,042㎡), 장애인체육관(948㎡)
 - 사업비 : 7,000백만원(기금 2,717, 분권 300, 지방비 3,983)
 - 사업기간 : 2013년 ~ 2016년
 - 주요시설 : 사무실, 상담실, 프로그램실2, 치료실7, 교육실2, 여성어울림센터, 체육관 및 강당 등
- 사업내용 : 장애인종합복지관내 장애인단체 사무실 설치

■ 추진상황

- 2014. 11. 19 : 공사 계약
- 2015. 05. 29 : 토지수용재결 확정
- 2015. 07. 09 : 등기이전 완료
- 2015. 12. 30 : 건축구조물 완료
- 2016. 06. 20 : 방수 및 조적공사 완료
- 2016. 09. 30 : 도장 및 천정공사, 체육관철골구조 완료
- 2016. 11. 01 : 공사 준공

■ 문제점 및 대책

- 문제점 : 장애인복지관 내 다양한 프로그램 등 확대 운영으로 장애인단체 사무실 설치·제공에 어려움 있음
- 대책 : 장애인단체 사무실은 현행대로 유지하되 향후 공공 건물

발생시 장애인단체에 순차적으로 지원 예정

- 공공건물 6개 단체사용, 17년 1개소 추가 입주 완료

담당부서	사회복지과	사회복지과장	강신흠	☎639-6290
		장애인복지팀장	김철옥	☎639-6302
		주무관	김무생	☎639-6303