

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2018년~2022년)	추진중	7,000백만원 (국4,900, 도630, 시1,470)	20%	농정과수과
담당자	과장 : 김재필(☎639-7461) 팀장 : 김덕조(☎7311)				

1 사업개요

- 세부사업명 : 농촌 신활력 플러스사업(영주 치유농업 클러스터 구축사업)
- 사업기간 : 2019 ~ 2022(4년간)
- 사업위치 : 영주시 아지동 233-1, 아지동 산20번지
(도시텃밭, 귀농드림타운, 국립치유원 다스림, 치유농장 등 연계추진)
- 시행주체 : 영주시

2 사업내용

- 주요사업 : 교육관, 컨트롤타워, 네트워크 구축, 국립치유원 다스림과 연계하여 치유농장조성, 음식물쓰레기를 활용한 사회적농업육성, 친환경 기능성 사과농장, 미니사과농장, 기능성 계란 생산사업, 동물복지 선순환양계 농장, 부산물활용 애완동물사료개발, Meal Kit 개발 등
- 사업규모 : 부지 20,000㎡, 건축연면적 1,000㎡(교육관, 컨트롤타워, 농산물가공 시설 등), 곤충사육장 별도

3 추진상황

- 2018. 12월 : 2019년사업신청 예비계획서 작성 연구용역 진행중
- 2019. 2월 : 2019년 농촌신활력플러스사업 공모신청(농식품부)

4 향후 추진계획

- 2019. 4월 : 1차년도 사업확정 및 추경예산 확보 후 1차년도 사업 시행
- 2020. 1월 : 2차년도 사업 시행
- 2021. 1월 : 3차년도 사업 시행
- 2022. 1월 : 4차년도 사업 시행(2022년 12월 사업완료)

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	7,000	4,900	630	1,470							
기투자											
2019	700	490	63	147							
2020이후	6,300	4,410	567	1,323							