

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기후 (2018년~2023년)	추진중	24,000백만원 (국 12,000 도 6,000 시 6,000)	10%	문화예술과 문화재관리팀
담당자	과장:유선호(☎639-6560) 팀장:금창현(☎639-6581) 주무관:류지환(☎639-6582)				

1 사업개요

- 위 치 : 영주1동 일원(광복로·관사골 일대)
- 사업대상 : 등록문화재 6개소(구 영주역 5·7호 관사, 영주동 근대한옥, 영광이발관, 풍국정미소, 제일교회), 등록구역 26,377㎡

2 사업내용

- 근대역사문화자료수집, 근대건축물 보존·활용방안 연구, 등록문화재 보수정비, 근대 역사문화 거리 활성화 가로경관정비 등

3 추진상황

- '18. 4. 30. : 근대역사문화공간 조성 공모사업 신청(문화재청)
- '18. 6. 11. : 등록문화재 등록 신청(문화재청)
- '18. 8. 6. : 등록문화재 등록
- '18. 9. 19. : 공모사업 최종 선정

4 향후 추진계획

- '19~20년 : 종합정비계획, 근대건축자산기초조사 등 학술용역 시행
- '21~23년 : 등록문화재 보수정비 및 중심가로 경관 정비

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	24,000	12,000	6,000	6,000		675	450	225			
기투자											
2019	900	450	225	225		675	450	225			
2020이후	23,100	11,550	5,775	5,775							

6 사업추진 사진 등



위치도