

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2019년~2021년)	추진중	11,300백만원 (국5,650, 도1,700, 시3,950)	5%	환경보호과 수질생태관리팀
담당자	과장 : 신영호(☎639-6750) 팀장 : 김우열(☎6801)				

1 사업개요

- 위 치 : 풍기읍 교촌리, 금계리 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)
- 사업량 : 수질정화수로 5,980㎡, 비점오염저감시설 600m,
- 사업비: 11,300백만원(균특 5,600, 도 1,700, 시 4,000)

2 사업내용

- 호안개선 2.2km
- 수생태복원, fish-way 복원, 생태관찰, 체험시설, 기타 부대시설 등

3 추진상황

- 용역계약심사 요청 (2019. 2.12.)

4 향후 추진계획

- 2019. 10월 생태하천복원사업 기본 및 실시설계

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	11,300	5,650	1,700	3,950		1,000	500	150	350		
기투자											
2019	1,000	500	150	350		1,000	500	150	350		
2020이후	10,300	5,150	1,550	3,600							

6 사업추진 사진 등



금계천 사업예정지 전경