

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2018년~2021년)	추진중	6,700백만원 (균특 3,250, 도 500 시 2,950)	5%	하천과
담당자	과장:이흥배(☎639-6900) 팀장:홍준한(☎639-6911) 주무관:이상호(☎639-6912)				

## 1 사업개요

- 위 치 : 영주시 평은면 용혈리 871번지 일원
- 사업기간 및 면적 : 2018. 1 ~ 2021. 12 / 면적 : A=43,400m<sup>2</sup>
- 총사업비 : 6,700백만원(균특 3,250, 도비 500, 시비 2,950)

## 2 사업내용

- 복합어드벤처시설 : 120종 신체단련시설
- 다목적 물놀이시설 : 夏 - 물놀이장, 冬 - 썰매장
- 야생초화원 및 휴게시설 조성 : 각 1식

## 3 추진상황

- 2011. 05. 25 : 댐주변지역정비사업 기본계획 승인(국토해양부)
- 2016. 02. 15 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2017. 04. 18 : 18년 관광자원개발 예산확정
- 2017. 05. 24 : 투융자 심사 완료(경상북도)
- 2018. 04. 04 : 지역관광개발사업 사전평가실시(문화체육관광부)
- 2018. 07. 02 : 도시관리계획 결정 고시(경북 제2018-193호)
- 2018. 07. 31 : 19년도 국비확보를 위한 기재부 면담(시장)
- 2018. 08. 10 : 19년도 국비확보를 위한 문체부 면담(하천과)  
→ 사업위치 이전 검토 의견 제시(문체부 담당자)
- 2018. 09. 11 : 현 사업위치에 국비지원건의(국회의원 면담)
- 2018. 09. 17 : '19년 국비(15억원) 가내시 통보(관광정책과-870호)
- 2018. 10. 11 : 어드벤처 조성사업 국비확보 방안 정책회의 실시.  
※ 회의결과 : 사업위치 변경 추진하고자 하였으나 당초 사업위치에 국비확보 하여 사업추진 하는것으로 결정
- 2018. 10. 17 : 현재 위치에 '18년 국고 보조금(금2억원) 교부신청
- 2018. 10. 24 : '18년 국고보조금 신청에 따른 보완요청(관광정책과-2013)  
※ 보완내용 : '18년 지역관광개발사업 사전평가(현장) 결과 고려 할 것.
- 2018. 12. 24 : '18년 국고보조금(금2억원) 및 도비(0.6억원) 불용처리 통보 (관광정책과-3519)  
※ 불용사유 : 사업부지가 환경오염 지역으로 재검토 필요.

## 4 향후 추진계획

- 2019. 5월까지 : '19년 국고보조금(15억원) 교부신청
- 2019. 6월까지 : 당초 사업위치에 사업추진의 당위성 설명 및 영주담 담수 및 운영 일정에 맞추어 국비지원 요청
- 2019. 9월까지 : 공사 편입토지 보상협의 추진(협의불응시 수용)
- 2019. 10월 : 복합 어드벤처 조성사업 추진
- 2021. 10월 : 복합 어드벤처 시설 개장

## 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	6,700	3,250	500	2,950		3,000	1,500	440	1,060		
기투자	600	200	60	340		18년도 국고보조금 및 도비보조금 불용통보					
2019	3,000	1,500	440	1,060		3,000	1,500	440	1,060		
2020이후	3,100	1,550		1,550							

## 6 사업추진 사진 등

