

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기후 (2018년~2022년)	추진중	12,000백만원 (국8,400 도1,080 시2,520)	5%	수도사업소 상수도팀
담당자	소장:박종호(☎639-7260) 팀장:김상환(☎7269) 주무관:김호현(☎7270)				

## 1 사업개요

- 시 외곽 생활용수 수질악화 및 수량부족 지역에 지방상수도를 확대 공급하여 주민들에게 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급
- 영주시 수도정비기본계획에 의거 추진

## 2 사업내용

- 위 치 : 영주시 평은면 일원
- 사 업 량 : 배수지 1개소, 관로 매설 L=27km
- 사 업 비 : 12,000백만원(국 8,400, 도 1,080, 시 2,520)
  - 기 시 행 : 500백만원(시 500)
  - 2019년 : 2,857백만원(국 2,000, 도 257, 시 1,420)
  - '20년이후 : 8,643백만원(국 6,400, 도 823, 시 1,420)
- 사업기간 : 2108년 ~ 2022년(5년간)

## 3 추진상황

- 2017. 7. 25 : 수도정비기본계획 변경 승인(환경부)
- 2018. 5. 14 : 국비지원 신청서 제출(환경부)
- 2018. 6. 28 : 기본 및 실시설계용역 착수(시비 확보액)

## 4 향후 추진계획

- 2019. 4월 : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2019. 5월 : 송수관로매설(파머스~배수지), 배수관로 매설(배수지~평은리교 입구)
- 2019. 11월 : 중기지방재정계획 반영
- 2020년 이후 : 평은리, 금광·동화·주단지, 천본리, 강동리, 오윤리, 자곡리, 용혈리관로 매설 완료

## 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	12,000	8,400	1,080	2,520		3,357	2,000	257	1,100		
기투자	500			500		500			500		
2019	2,857	2,000	257	600		2,857	2,000	257	600		
2020이후	8,643	6,400	823	1,420							

## 6 사업추진 사진 등

