

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2018년~2022년)	추진중	100백만원 (국 45, 시 55)	10%	일자리경제과 에너지팀
담당자	실장:황병관(☎639-6100) 팀장:김정환(☎6131) 주무관:조윤성(☎6133)				

1 사업개요

- 삼각지 광장 신재생에너지 타운 조성
 - 한국에너지공단 지역지원사업을 통한 신재생에너지 보급사업으로 추진
(총사업비의 45%이내 지원)

2 추진상황

- 영주시장애인종합복지관 : 태양광 12.7kw, 지열 167.78kw 기설치
- 영주시노인복지관 : 지열 162.15kw 기설치

3 향후 추진계획

- 영주시장애인종합복지관 : 태양광 12.7kw → 30kw로 증설
- 영주시노인복지관 : 태양광 30kw 신설
- 단독주택 : 주변 단독주택 20여호 정도「그린홈 보급사업」으로 태양광 설치 권유

4 추진일정

- 2018. 11월 : 관련부서협의(사회복지과, 주민생활지원과)
- 2019. 5월 : 「신재생에너지 지역지원사업」계획서 제출
- 2019. 8월 : 사업계획안 통보(산업부 → 지자체)
- 2019. 9월 : 차년도 예산반영
- 2020. 1월 : 사업계획 확정 시행

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	100	45		55							
기투자											
2019											
2020이후	100	45		55							

6 사업추진 사진



삼각지광장 노인복지회관