

2-8 6차산업 관광지구 조성

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2017년~2021년)	추진중	1,000백만원 (국 500, 도 150, 시 350)	30%	농정과수과
담당자	과장:김준한(☎639-7461) 팀장:안은순(☎7326) 주무관:임현규(☎7328)				

1 사업개요

- 유네스코 세계 유산으로 등재된 부석사, 사과테마공원, 콩세계과학관을 연계한 6차산업 관광지구 기반 조성
- 관광과 농업을 연계한 영주 농업의 6차산업화로 농가소득증대 및 신규 일자리 창출로 지역경제 활성화

2 추진상황

- 2017. 6. 28. : 6차산업단지 조성 타당성연구용역(경북미래정책개발연구원)
- 2018. 3. 31. : 6차산업단지 조성 기본계획용역(동양대 산학협력단)
- 2018. 11. 15. : 19년 농촌자원복합산업화지원사업 선정
- 2019. 11. 27. : 농·특산물 전시판매장 견학(4개소)
 - 견학지 : 단양군(단고을), 문경시(문경새재), 상주시(으뜸), 평창군(고원마루)
- 2020. 2. 13. : 영주 콩·사과테마공원 공원조성계획 결정(변경) 고시
- 2020. 4. 1. : 영주시 농특산물 전시판매장 건립 기본 및 실시설계용역 추진중

3 향후 추진계획

- 2020. 10월 : 농특산물 전시판매장 건립 기본 및 실시설계용역 완료
- 2020. 10~11월 : 영주 콩·사과테마공원 실시계획 인가
- 2020. 12~ 2021. 8월 : 시설공사 착공·사업추진 및 준공
- 2021. 6~8월 : 농특산물 전시판매장 운영 관리 조례 제정
- 2021. 8~10월 : 직영(위탁) 운영 및 인터넷 쇼핑몰 구축

4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	1,000	500	150	350	0	1,000	500	150	350	0	
기투자											
2020	100	50	15	35	-	1,000	500	150	350	-	
2021이후	900	450	135	315							

5 사업추진 사진(위치도)

