

3-10 소백산 산악레포츠단지 조성

추진구분	완료시기(사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기후 (2021년~2024년)	추진중	160억원 (국80, 도15, 시65)	5%	관광진흥과 관광개발팀
담당자	과장:이정근(☎639-6600), 팀장:박명신(6616)				

1 사업개요

- 사업위치 : 영주시 일원
- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년(4년간)
- 사업내용 : MTB 및 ATV, 짚라인, 서바이벌 모험시설 등
- 조성규모 : A=200,000㎡
- 사업비 : 160억원(국 80, 도 15, 시 65)

2 추진상황

- 2018. 11월 : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 03월 : 용역과제심의위원회 심의·의결(원안가결)
 - 소백산 산악레포츠단지 조성 타당성 조사 및 기본계획 용역
- 2019. 09월 : 2019년 2회 추경 용역비 확보(1.5억원)
- 2020. 3월 : 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수
 - ※ 용역기간 : 2020. 3. 2. ~ 2021. 1. 3.
- 2020. 5월 : 타당성조사 및 기본계획 용역 착수보고회 개최
- 2020. 9월 : 타당성조사 및 기본계획 용역 중간보고회 개최

3 문제점 및 대책

- 문제점 : 자연공원법, 백두대간법 등 법령 규제 여부
- 대책 : 기본계획 용역 시 법령, 사업대상지 등 전반적인 검토

4 향후 추진계획

- 2021. 1월 : 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료
- 2021. 3월 : 중앙 투자심사 및 사전행정절차 협의
- 2021년 이후 : 예산신청, 실시설계용역 시행

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	16,000	8,000	1,500	6,500							
기투자	0	0	0	0							
2020	150	0	0	150							
2021이후	15,850	8,000	1,500	6,350							