

3 -6 소백산 복합휴게타운 조성

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기내 (2019년~2023년)	추진중	34,000백만원 (전액민자)	10%	투자전략과 미래전략팀
담당자	과장:이석훈(☎639-6160) 팀장:김한득(☎6071) 주무관:김미선(☎6072)				

1 사업개요

- 위치 : 중앙고속도로 죽령터널~영주IC 구간내 적합부지
- 사업기간 : 2019 ~ 2023년(5년간)
- 사업비 : 340억원(한국도로공사 or 민자)
- 사업면적 : 116,000㎡ 정도
- 사업주체 : 영주시, 한국도로공사, 기타 민자
- 사업내용 : 종합휴게 및 관광레저, 스마트IC 기능 등
- 추진방식 : BOT방식(민간투자방식)
 - 1안 : 토지매입, 기반시설, 휴게소시설(도로공사)+휴게소외 수익시설(민간)
 - 2안 : 토지매입, 기반시설(도로공사)+전체시설 건축(민간)
- ※ 일정기간 민간 운영 후 도로공사에 기부체납

2 추진상황

- 2017. 12월 : 소백산 복합휴게타운 조성 기본계획 수립 완료
- 2018. 10월 : 한국도로공사 사업제안(現영주휴게소 활용방안 포함)
- 2019. 6월 : 한국도로공사 사업제안 및 업무 협의
- 2019. 11월~12월 : 민간사업자 모집 공고
- 2020. 2월~ 4월 : 민간사업자 모집 재공고 ※ 신청자 없음

3 향후 추진계획

- 2020. 9월~12월 : 경북개발공사 사업제안 및 업무 협의
- 2021. 2월 : 민간사업자 모집 공고

4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	34,000				34,000						
기투자											
2020											
2021이후	34,000				34,000						

5 사업추진 사진

