

## 5 -12 거점주차장 및 민영주차장 확대조성

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2021년)	추진중	14,856백만원 (국 6,500, 시 8,356)	50%	교통행정과 교통시설팀
담당자	과장:박근택(☎639-6820) 팀장:최재식(☎6841) 주무관:조윤섭(☎6843)				

### 1 사업개요

- 4개 거점 구역 : 가흥동, 영주동, 하망동, 풍기읍
- 조성 대상지
  - 가흥동 : 신도시 영주호텔 인근(주차타워)
  - 영주동 : 구성공원 인근(주차타워)
  - 하망동 : 보행환경개선지구 내(주차타워)
  - 풍기읍 : 풍기읍 서부리 일원
- 소요예산 : 232억원(국비 60, 시비 172)
  - 가흥동 : 50억, 영주동 : 85억, 하망동 : 58억, 풍기읍 : 14억

### 2 추진상황

- 거점주차장 조성사업 추진(4개소 488면) \*소요예산 196억
  - 영주동 주차타워(158면) : 2019년 7월 ~ 2020년 12월 추진
    - 2020. 12월 준공예정
  - 하망동 주차타워(100면) : 2020년 ~ 2022년 추진
    - 설계용역 추진중
  - 가흥신도시 주차타워(160면) : 2020년 ~ 2021년 추진
    - 2020. 7월 ~12월 설계용역 추진 중
  - 풍기 서부리 공영주차장(70면) : 2018년 ~ 2021년 추진
    - 지정폐기물처리 및 해체공사 발주
- 민영주차장 조성사업 추진(4개소 134면 조성)

### 3 문제점 및 대책

- 가흥신도시 주차타워
  - 문제점 : 층고 높이에 대한 민원 및 재검토로 용역일정이 다소 지연
  - 대 책 : 신속한 민원협의 및 설계변경의 최소화로 용역 일정 소화
- 민영주차장 조성사업
  - 문제점 : 법적 기준면적(1,000㎡ 이상)을 충족하기 어렵고 신청이 저조함
    - 2019년, 2020년 9월 현재 0건
  - 대 책 : 규제개선대책 등 대책안을 건의하였고 사업추진을 위한 방안 검토

## 4 향후 추진계획

- 영주동 주차타워 : 2020년 12월 조성완료 후 개방
- 하망동 주차타워 : 2020년 ~ 2022년 생활SOC 복합사업으로 선비인재양성과 추진
- 가흥신도시 주차타워 : 2021년 12월 주차장 조성 완료 후 개방
- 풍기 서부리 공영주차장 : 2021년 상반기 조성완료 후 개방
- 민영주차장 조성사업 : 지속추진

## 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	14,856	6,500		8,356		12,456	5,900		6,556		
기투자	7,686	4,000		3,686		4,526	2,316		2,210		
2020	4,770	1,900		2,870		7,930	3,584		4,346		
2021이후	2,400	600		1,800							