

5-13 대규모 아파트단지 주차난 해소 대책 추진

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2019년~2021년)	추진중	5,000백만원 (전액시비)	80%	교통행정과 교통시설팀
담당자	과장:박근택(☎639-6820) 팀장:최재식(☎6841) 주무관:조윤섭(☎6843)				

1 사업개요

- 위 치 : 관내 대규모 아파트 단지
- 사 업 량 : 공영 주차장 조성 5개소 정도
- 소요예산 : 50억(※2020년까지 총4개소 35억 조성완료)
 - 개소당 토지보상 및 공사비 12억 정도

2 추진상황

- 2019. 12월 : 대규모 아파트 단지 주차장 조성 추진 2개소
 - 남산현대아파트 인근 공영주차장 : 30면
 - 가흥현대아파트 인근 공영주차장 : 50면
- 2020. 9월
 - 휴천1동 동부3차아파트 인근 공영주차장 조성 : 24면
 - 휴천2동 현대아파트 인근 공영주차장 조성 : 65면

3 문제점 및 대책

- 문제점 : 주차난이 심각한 아파트 단지 인근에 부지확보 어려움
- 대 책 : 지속적인 주민협의 및 사업효과 홍보로 부지확보

4 향후 추진계획

- 2020. 8 ~ 12월 : 사업대상지 검토 및 선정
- 2021. 1월 ~ 12월 : 사업대상지 보상 및 공영주차장 조성 추진

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	5,000			5,000		3,500			3,500		
기투자	3,200			3,200		3,200			3,200		
2020	300			300		300			300		
2021이후	1,500			1,500							