

## 영주 첨단베어링 국가산업단지 유치

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진 율	담당부서
계속	임기후 (2018년~2027년)	추진중	3,165억원	20%	첨단베어링 산업지원단
담당자	단장:박정락(☎639-6180) 팀장:이항규(☎6196) 주무관:차은숙(☎6198)				

### 1 사업개요

- 위 치 : 영주시 문수면 권선리, 적서동 일원
- 사업기간 : 2018년 ~ 2027년(10년)
- 사업량 : 1,362,801㎡(41만평)
- 총사업비 : 3,165억원(국비포함)
- 사업내용 : 베어링 특화 국가산업단지 조성
- 사업주체 : 국토교통부, 경상북도, 영주시, 경상북도개발공사(예정)

### 2 추진상황

- '18. 8월 : 첨단베어링 국가산업단지 후보지 확정
- '19. 1월 ~ 7월 : 조성원가 산정, 입주 의향서 확보(영주시) 등
- '19. 3. 21 : 기본업무협약 체결(경상북도-영주시-경상북도개발공사)
- '19. 3. 27 : 토지거래허가구역 지정(경북도지사, 5년간)
- '19. 4. 17 : 개발행위허가 제한지역 지정(영주시장, 3년간)
- '19. 6월 ~ 7월 : 국가산업단지 개발예정지 토질조사 실시
- '19. 6월 ~12월 : 국가산업단지 정주여건 개선방안 용역 시행
- '19. 7월 ~ '20. 8월 : 분양가 지원방안 시의원 간담회(6회)
- '19. 8월 ~ '20. 1월 : 입주 수요조사 실시(경북개발공사-리서치 용역)
- '20. 4. 16 : 신규 투자사업 타당성 검토 용역 착수(경북개발공사⇔평가원)
- '20. 8. 21 : 영주시의회 재정지원계획 동의안 의결(국비포함 1,850억원)
- '20. 10. 15 : 신규 투자사업 타당성 검토 용역 완료(지방공기업평가원)  
⇒ 사업타당성 검토 용역 결과 - 타당성 확보
- '20. 11. 12 : 경상북도개발공사 투자심의위원회 의결
- '20. 12. 23 : 경상북도개발공사 이사회 의결

## 4 향후 추진계획

- '21. 1월 ~ 2월 : 경북도의회 의결(개발공사 신규사업 승인 등)
- '21. 2월 : 영주시의회 동의(사업실시협약)
- '21. 3월 : 사업실시협약 체결(경북도-영주시-개발공사)
- '21년 : 개발계획 및 실시계획 용역 시행
- '22년 ~ '23년 : 국가산업단지 신청 및 승인(국토부)
- '24년 : 공사 착공 / '27년 : 공사 준공

## 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	316,500	36,338		149,534	130,628						
기투자											
2020											
2021이후	316,500	36,338		149,534	130,628						

## 6 사업추진 사진

