

광복로~관공서사거리 근대역사문화공간 조성

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
신규	임기후 (2018년~2023년)	추진중	24,000백만원 (국12,000 도6,000 시6,000)	15%	문화예술과 문화사업팀
담당자	과장:장윤찬(☎639-6560) 팀장:배정애(☎6571) 주무관:류지환(☎6572)				

1 사업개요

- 위 치 : 영주1동 일원(광복로·관사골 일대)
- 사업대상 : 등록문화재 6개소(구 영주역 5·7호 관사, 영주동 근대한옥, 영광 이발관, 풍국정미소, 제일교회), 등록구역 26,377㎡
- 사업내용 : 근현대역사문화자료수집, 근대건축자산 보존·활용방안 연구, 문화재 보수정비 및 활용시설 구축, 가로경관정비 등

2 추진상황

- 2018.04.30. : 근대역사문화공간 조성 공모사업 신청(문화재청)
- 2018.06.11. : 등록문화재 등록 신청(문화재청)
- 2018.08.06. : 등록문화재 등록
- 2018.09.19. : 공모사업 최종 선정
- 2019.12.20. : 종합정비계획 수립, 근대건축자산조사 등 학술용역 착수
- 2020.08.25. : 주민설명회 개최

3 문제점 및 대책

- 근대역사문화거리의 경관 보존을 위해 거리 내 건축물 보존방안 마련 필요
⇒ 지원 조례(안), 가이드라인 및 관리지침 등 보존방안 연구 중

4 향후 추진계획

- 2021년 : 종합정비계획 승인
- 2022~2023년 : 등록문화재 보수정비 및 활용기반시설 구축, 가로경관정비 등

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	24,000	12,000	6,000	6,000		900	450	225	225		
기투자	900	450	225	225		900	450	225	225		
2020	0	0	0	0		0	0	0	0		
2021이후	23,100	11,550	5,775	5,775		0	0	0	0		

6 사업추진 사진

