

금계천 생태하천 복원, 휴식·여가선용 공간 제공

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기후 (2019년~2022년)	추진중	11,300백만원 (국 500 도6,845 시3,955)	8%	환경보호과
담당자	과장:이상효(☎639-6750) 팀장:우윤하(☎6801)				

1 사업개요

- 사업기간 : 2019~2022년(4년간)
- 위 치 : 영주시 풍기읍 교촌리 동호교 ~ 금계천 일원
- 사업내용
 - 금계생태마당(A=3,200㎡)
 - 계 획 : 주변 자원을 연계한 생태학습공간 조성으로 겨작지 철거를 통한 비점오염원 저감 및 쾌적한 수변공간 조성
 - 사업내용 : 생태학습장, 생태수로, 생태숲 등
 - 금계생태탐방로(L=600m/B=2.5m)
 - 계 획 : 수변부 데크탐방로 조성하고 비점오염 저감수로를 계획하여 비점오염원 저감과 하천환경 향상
 - 사업내용 : 데크탐방로, 비점오염저감수로(50m간격)
 - 고수부지탐방로(L=350m/B=1.5m)
 - 계 획 : 수변식생대 및 어류서식처를 조성하고 고수부지 탐방로를 계획하여 하천 이용성 향상과 비점오염저감
 - 사업내용 : 고수부지탐방로 및 쉼터(앉음돌), 수변식생대, 어류서식처
 - 금계생태저류지(A=3,700㎡)
 - 계 획 : 우안 경작지에 생태저류지(H=1.7m)를 계획하여 생태학습공간으로 활용
 - 사업내용 : 생태저류지(수변식생관찰), 관찰데크, 생태학습장, 생태숲
- 총사업비 : 11,300백만원(도비 7,345, 시비 3,955)

2 추진상황

- '17. 02월 : 영주시 생태하천복원사업 기본계획 수립
- '19. 07월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
- '19. 09월 : 주민설명회 개최 1차
- '20. 02월 : 주민설명회 개최 2차

3 문제점 및 대책

- 문제점 : 코로나19로 인한 대구지방환경청 등 관계기관 협의 지연에 따라 기본 및 실시설계 용역 지연
- 대책 : 대구지방환경청 등 관계기관 협의 추진 진행 중으로서 2021년 02월 기본 및 실시설계 용역완료 예상됨

4 향후 추진계획

- '21. 02월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- '21. 05월 : 본공사 착공
- '22. 12월 : 본공사 준공

5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	11,300	500	6,845	3,955	-	4,700	500	2,555	1,645	-	
기투자	1,000	500	150	350	-	1,000	500	150	350	-	
2020	1,200	-	780	420	-	1,200	-	780	420	-	
2021이후	9,100	-	5,915	3,185	-	2,500	-	1,625	875	-	

6 사업추진 사진

