

# 영주댐 어드벤처 공간 조성사업

| 추진구분 | 완료시기<br>(사업기간)   | 추진현황 | 총사업비  | 추진율 | 담당부서 |
|------|--|------|---|-----|------|
| 계속   | 임기내<br>(2018년~2022년)                                   | 추진중  | 6,700백만원<br>(균특 1,500,<br>도 2,250, 시 2,950) | 5%  | 하천과  |
| 담당자  | 과장:배종태(☎639-6900) 팀장:임상호(☎639-6911) 주무관:김명규(☎639-6912) |      |   |     |      |

## 1 사업개요

- 위치 : 영주시 평은면 용혈리 871번지 일원
- 사업기간 및 면적 : 2018. 1 ~ 2022. 12 / 면적 : A=43,400㎡
- 총사업비 : 6,700백만원(균특 1,500, 도비 2,250, 시비 2,950)
- 사업량 : 복합어드벤처시설, 야생초화원, 휴게시설 각 1식

## 2 추진상황

- 2019. 12. : 국도비 교부 19.4억(국비 15억, 도비 4.4억)
- 2020. 06. : 성토부 사면 구조물 결정 완료
- 2020. 08. : 실시설계 설계서(안) 검토 협의
- 2020. 09. : 소규모재해영향평가 협의 완료
- 2020. 10.~11. : 기술심의 완료
- 2020. 12. : 원가심사(경상북도), 일상감사 완료 및 공사 발주

## 3 문제점 및 대책

- 부지조성에 필요한 순성토 약 45,000㎡ 정도 확보 필요
- 중앙선 복선화 사업 관련 컨테이너야적장 조성에서 발생하는 토사(성토원으로 활용 가능여부 및 운반에 따른 사업비 판단 후) 반입 추진 검토

## 4 향후 추진계획

- 2021. 12. : 공사 완료
- 2022. 03. : 어드벤처 시설 개장

## 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

| 구분     | 투자계획  |       |       |       |    | 예산 확보 현황 |       |     |       |    | 비고 |
|--------|-------|-------|-------|-------|----|----------|-------|-----|-------|----|----|
|        | 계     | 국비    | 도비    | 시비    | 기타 | 계        | 국비    | 도비  | 시비    | 기타 |    |
| 계      | 6,700 | 1,500 | 2,250 | 2,950 |    | 4,200    | 1,500 | 940 | 1,760 |    |    |
| 기투자    | 3,200 | 1,500 | 440   | 1,260 |    | 3,200    | 1,500 | 440 | 1,260 |    |    |
| 2020   | 1,000 |       | 500   | 500   |    | 1,000    |       | 500 | 500   |    |    |
| 2021이후 | 2,500 |       | 1,310 | 1,190 |    |          |       |     |       |    |    |

## 6 사업추진 사진

