

## 영주건강가정지원센터 설립

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2020.1월~2021.12월)	추진중	11,650백만원 (국,1,612 도 450 시 9,588)	20%	아동청소년과 여성가족팀
담당자	과장 : 홍성숙(☎639-6340) 팀장 : 김재향(☎6341)				

### 1 사업개요

- 사업명 : 영주시 건강가정지원센터(어울림가족센터) 건립
- 위치 : 영주시 가흥동 1479-8 일원
- 규모 : 지상3층(부지 3,255㎡, 연면적 2,600㎡)
- 사업비 : 11,650백만원(국 1,612 도 450 시 9,588) ※ 부지매입비 등 포함
- 사업기간 : 2020~2021
- 주요시설 : 가족센터, 공동육아나눔터, 작은도서관, 다목적 소통·교류공간 조성

### 2 추진상황

- 2019. 상반기 : 공유재산관리계획 및 지방재정투자심사 승인
- 2020. 하반기 : 국유지 매입(구,세무서) 및 생활SOC 복합화 사업 선정
- 2020. 3월 : 구)세무서부지(가족센터 건립) 지장물 철거공사
- 2020. 3. 11. ~ 5. 11. : 어울림가족센터 건립공사 설계공모
- 2020. 6. 24. : 실시설계 용역 착수보고
- 2020. 8. 26. : 실시설계 용역 중간보고
- 2020. 12. 23. : 실시설계 용역 최종보고

### 3 문제점 및 대책

- 생활SOC 복합화 사업으로 국비 지원 최대 15억으로 재정부담 가중  
→ 2019년 가족센터 건립 시군구 국비 50억원 지원(지속적인 국비 추가지원 건의)
- 

### 4 향후 추진계획

- 2021. 상반기 : 실시설계 용역 준공 및 발주

### 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	11,650	1,612	450	9,588		11,650	1,612	450	9,588		
기투자	3,000			3,000		3,000			3,000		
2020	4,395	862	225	3,308		4,395	862	225	3,308		
2021이후	4,255	750	225	3,280		4,255	750	225	3,280		

## 6 사업추진 사진



위치도(가흥동 1479-8 일원)



조감도



평면도(1층)