

5-10 하망동 보행환경개선지구내 주차타워 건립

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2017년~2020년)	추진중	5,829백만원 (국2,400, 시3,429)	20%	교통행정과 교통시설팀
담당자	과장:박근택(☎639-6820) 팀장:최재식(☎6841) 주무관:조윤섭(☎6843)				

1 사업개요

- 위 치 : 하망동 323-5번지 일원(13필지, 1,618m²)
- 사 업 량 : 주차타워 조성 1식(3층, 65면 정도)
- 소요예산 : 5,829백만원[공영주차장 조성 1,829, 주차타워 4,000(국2,400, 시1,600)]
- 면 적 : 2,300m²

2 추진상황

- 2019년 사업추진 개요(사업부지 내 공영주차장 조성)
 - '18. 12. : 하망동 제4공영주차장 조성(52면)
 - '19. 09. : 생활SOC(복합) 공모사업 확정(공공도서관+주차타워)
 - '19. 10. : 경상북도 투자심사위원회 승인
 - '19. 12. : 공유재산관리계획 변경(안)(본회의 의결)
- 2020년 사업추진 개요(사업부지 내 공영주차장 조성)
 - '20. 02. : 건축기획용역
 - '20. 06. ~ 07. : 설계공모 공고
 - '20. 09. : 기본 및 실시설계용역 계약(공공도서관 복합화)
 - '20. 11. : 설계용역 착수보고회 및 주민설명회

3 향후 추진계획

- '21. 05. : 건축 인허가·인증, 원가심사 등 행정절차 이행
- '21. 06. ~ '22. 08. : 착공 및 준공(14개월)
- '22. 09. ~ 11. : 위탁자 모집 및 선정
- '22. 12. : 운영

4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	5,829	2,400		3,429		5,829	2,400		3,429		
기투자	1,829			1,829		1,829			1,829		
2020	1,334	800		534		1,334	800		534		
2021이후	2,666	1,600		1,066		2,666	1,600		1,066		

5 사업추진 사진(투시도)

