

## 5-12 거점주차장 및 민영주차장 확대조성

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2022년)	추진중	22,534백만원 (국 8,400, 시 14,134)	50%	교통행정과 교통시설팀
담당자	과장:박근택(☎639-6820) 팀장:최재식(☎6841) 주무관:조윤섭(☎6843)				

### 1 사업개요

- 4개 거점 구역 : 가흥동, 영주동, 하망동, 풍기읍
- 조성 대상지
  - 가흥동 : 신도시 영주호텔 인근(주차타워)
  - 영주동 : 구성공원 인근(주차타워)
  - 하망동 : 보행환경개선지구 내(주차타워) **※선비인재양성과 이관**
  - 풍기읍 : 풍기읍 서부리 일원
- 소요예산 : 223억원(국비 84, 시비 139)
  - 가흥동 : 64억, 영주동 : 85억, 하망동 : 58억, 풍기읍 : 16억

### 2 추진상황

- 거점주차장 조성사업 추진(4개소 508면) \*소요예산 224억
  - 영주동 주차타워(158면) : 2019년 7월 착공 ~ 2020년 12월 준공
    - 준공은 했으나 운영 전 보완사항 점검 후 개방예정
  - 하망동 주차타워(65면) : 2020년 ~ 2022년 추진
    - 설계용역 추진중 **※선비인재양성과 이관**
  - 가흥신도시 주차타워(205면) : 2020년 ~ 2022년 추진
    - 2020. 7월 ~ 2021. 2월 설계용역 추진
      - ※ 2021. 2월 용역완료를 목표로 하고 있으나 증축에 따른 설계변경에 따라 용역기간이 변경될 수 있음
  - 풍기 서부리 공영주차장(80면) : 2018년 ~ 2021년 추진
    - 지정폐기물처리 및 해체공사 완료 및 건축물철거공사 계약
- 민영주차장 조성사업 추진(4개소 134면 조성)

### 3 문제점 및 대책

- 가흥신도시 주차타워
  - 문제점 : 층고 높이에 대한 민원 및 재검토로 용역일정이 다소 지연

- 대책 : 교통분석용역 결과로 신속한 민원협의 및 설계변경의 최소화로 용역 일정 소화
- 민영주차장 조성사업
  - 문제점 : 법적 기준면적(1,000㎡ 이상)을 충족하기 어렵고 신청이 저조함
    - 2019년, 2020년 0건
  - 대책 : 규제개선대책 등 대책안을 건의하였으나 다소 어려움이 있어 21년 상반기 신청현황에 따라 추경확보 예정 및 민영주차장 개방공유지원사업으로 대체하여 추진

## 4 향후 추진계획

- 영주동 주차타워 : 2020년 12월 조성완료 ※ 운영 전 보완사항 점검 중
- 하망동 주차타워 : 2020년 ~ 2022년 ※ 선비인재양성과 이관
- 가흥신도시 주차타워 : 2022년 3월 주차장 조성 완료 후 개방
- 풍기 서부리 공영주차장 : 2021년 상반기 조성완료 후 개방
- 민영주차장 조성사업 : 민영주차장 개방공유지원사업으로 대체

## 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	22,534	8,400		14,134		22,534	8,400		14,134		
기투자	9,640	3,500		6,140		9,640	3,500		6,140		
2020	6,102	2,700		3,402		6,102	2,700		3,402		
2021이후	6,792	2,200		4,592		6,792	2,200		4,592		