

# ICT기반 여성·아동 안전도시 구축

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기내 (2018년~2022년)	완료(계속)	357백만원 (도 108, 시 249)	60%	안전재난과 CCTV관제팀
담당자	과장:권남석(☎639-5960) 팀장:김성진(☎5991) 주무관:이상록(☎5993)				

## 1 사업개요

- 사업기간 : 2016. 3월 ~ 2022. 12월
- 총사업비 : 357백만원 (도 108, 시 249)
- 사업위치 : 영주시 관내
- 사업내용 : 관·경 협업체계 및 통합관제센터와 연계를 통한 범죄예방 환경조성으로 범죄 취약계층인 여성·아동 대상 범죄에 대한 시민안전망 구축

## 2 추진상황

구분	개소수	설치규모	위치
방법 CCTV 설치	21개소	30대	공원 및 여고 일대
굴다리벽화 조성	2개소	2식	가흥교
안심 보안등 설치	36개소	48대	서천 뚝방길, 동양대학교 일대
가시 배관 설치	12개소	2식	학사골목 일대
LED로고젝터 설치	14개소	16대	여고, 동양대 통학로 일대
태양광 표지병 설치	1개소	310개	영광여중 통학로
태양광 벽부등 설치	1개소	70개	휴천3동 영주여객 옆
LED 안내판 설치	6개소	17개	학사골목 일대 외

## 3 향후 추진계획

- 2021. 2월~3월 : 관련기관 사업 간담회, 사업대상지 선정 및 현장조사
- 2021. 4월 : 사업 발주
- 2021. 6월 : 2021년 사업 완료
- 2021 ~ 2022 : 사업대상지 신규 조성

## 4 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	357		108	249		316		95	221		
기투자	240		72	168		240		72	168		
2020	39		12	27		39		12	27		
2021이후	78		24	54		37		11	26		

## 5 사업추진 사진



가흥1교 벽화



CCTV, 안전 보안등



로고프로젝터



태양광 표지병



태양광 벽부등



LED안내판