

## 평은면 수질개선을 위한 지방상수도 전면 보급

추진구분	완료시기 (사업기간)	추진현황	총사업비	추진율	담당부서
계속	임기후 (2018년~2022년)	추진중	12,000백만원 (국2,000 도7,480 시2,520)	30%	수도사업소
담당자	소장:전재홍(☎639-7260)    팀장:강신혁(☎7269)    주무관:이상호(☎7270)				

### 1 사업개요

- 지방상수도가 미 보급된 농어촌 면단위 지역에 상수도 시설 확충으로 급수취약 지역 주민에게 안전하고 깨끗한 수돗물 공급
- 농어촌지역 등 급수 취약지역에 안정적인 생활용수 공급을 위해 지방상수도 보급 확대

### 2 추진상황

- 2017. 07. 25 : 수도정비기본계획 변경 승인(환경부)
- 2018. 05. 14 : 국비지원 신청서 제출(환경부)
- 2018. 06. 28 : 기본 및 실시설계용역 착수(시비 확보액)
- 2018. 12. 21 : 영주↔안동시간 협의관련 검토서 공문 발송
- 2019. 03. 20 : 강동리, 오운리, 지곡리 일원 안동시 협의
- 주민설명회 개최(2회) : '19.4.10.(1회), '19.6.28.(2회)
- 2019. 08. 23 : 설계자문위원회개최
- 2019. 10. 15 : 경상북도 계약원가심사 반려(설계안정성검토 후 요청)
- 2019. 08. 23 : 설계안전성검토 용역 시행
- 2020. 01월 ~ 05월 : 경상북도 계약원가심사 및 영주시 일상감사
- 2020. 06월 : 공사발주 및 착공

### 3 문제점 및 대책

- 해당없음

### 4 향후 추진계획

- 2021. 08월 : 영주시 ↔ 안동시 상호공급을 위한 협약체결
- 2022.12월 : 평은면지역 지방상수도 공급완료

# 5 투자계획 및 예산확보 현황

(단위:백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황					비고
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타	
계	12,000	2,000	7,480	2,520		10,138	2,000	5,618	2,520		
기투자	3,357	2,000	257	1,100		3,357	2,000	257	1,100		
2020	2,143		1,693	450		2,143		1,693	450		
2021이후	6,500		5,530	970		4,638		3,668	970		

# 6 사업추진 사진

