

3-1-1

동부리 생활체육공원 조성

사업주체	신규여부	중앙협조	임기구분(사업기간)	총사업비
자체	계속	재정	임기내 (2022~2024)	4,150백만원 (국비1,800, 시비2,350)
추진현황	주관부서	담당자		관련부서
정상추진 (10%)	체육진흥과 체육시설팀	과 장	장윤찬(☎3800)	미래전략실 미래전략팀
		팀 장	박명신(☎3811)	
		담당자	유황준(☎3812)	

□ 공약목표

❖ 중앙선 복선화로 인한 폐철도 부지를 활용하여 시민들에게 생활체육공간을 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년~2024년
- 사업규모 : 생활체육공원조성 A=7,868㎡
- 위 치 : 영주시 풍기읍 동부리 275-2번지 일원
- 소요예산 : 총 4,150백만원(국비1,800, 시비2,350)
 - 22년 지방소멸대응기금 선정
- 지원근거 : 「국민체육진흥법」
- 사업내용 : 게이트볼장 2면, 정구장 2면, 탁구장 1동, 주차장 등

□ 추진상황

- 2022. 7. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 6. : 풍기읍 체육회 시설 결정 협의 완료
- 2023.12. : 국가철도공단 부지매입 및 사용허가 협의 완료

□ 연도별 추진계획

2022	2023	2024
<ul style="list-style-type: none"> • 7월: 기본 및 실시설계용역 착수 	<ul style="list-style-type: none"> • 6월: 도입시설 결정 완료 • 12월: 실시설계 완료 	<ul style="list-style-type: none"> • 3월: 부지 사용허가 완료 및 공사 착공 • 12월: 공사 준공

□ 투자계획 및 예산확보 현황

(단위: 백만원)

구분	투자계획					예산 확보 현황				
	계	국비	도비	시비	기타	계	국비	도비	시비	기타
계	4,150	1,800	-	2,350	-	1,950	1,800	-	150	-
기투자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'22	1,150	1,000	-	150	-	1,150	1,000	-	150	-
'23	800	800	-	-	-	800	800	-	-	-
'24	2,200	-	-	2,200	-	-	-	-	-	-
'25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'26이후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 목표달성 확인지표

확인지표	단위	추진실적		2022	2023	2024
사업진척률	%	목표	100%	10.0%	40.0%	100.0%
				설계 착수	설계완료	공사준공
		실적	50%	10.0%	40.0%	-
				설계 착수	설계완료	-
부지매입	-	목표	부지매입	-	-	부지매입
		실적	-	-	-	-
국비확보	-	목표	국비확보	국비확보	-	-
		실적	확보완료	확보완료	-	-

□ 기대효과

- 생활체육공원을 조성하여 시민들의 건강증진에 기여
- 체육시설 조성으로 생활체육인구 저변확대 도모 등